

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2023 года по состоянию на 15.07.2024									
№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>г. Курган</b>									
1	г. Курган, ул. Куйбышева, д.34	Разработка проектной документации	48 993,96	48 993,96	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	19.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Куйбышева, д.34	Ремонт крыши	850 452,92	850 452,92	17.10.2023	18.10.2023	16.12.2023	09.02.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313
	г. Курган, ул. Куйбышева, д.34	Осуществление строительного контроля	8 692,17	8 692,17	26.07.2023	27.07.2023	01.12.2024	07.03.2024	ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
2	г. Курган, ул. М.Горького, д.95	Разработка проектной документации	0,01	0,01	30.05.2023	31.05.2023	06.06.2023	04.07.2023	ООО "Экспертпроект", 4501226768
	г. Курган, ул. М.Горького, д.95	Ремонт фасада	300 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. М.Горького, д.95	Осуществление строительного контроля	6 420,00	22 433,65	09.08.2023	10.08.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
3	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Разработка проектной документации	346 199,39	346 199,39	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	09.02.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Ремонт инженерных систем электроснабжения	499 392,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	499 392,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Ремонт инженерных систем водоснабжения	499 392,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Ремонт инженерных систем водоотведения	499 392,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Гоголя, д.62	Осуществление строительного контроля	42 747,96	68 860,81	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.112	Разработка проектной документации	79 270,40	79 270,40	13.06.2023	14.06.2023	28.06.2023	22.11.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.112	Ремонт инженерных систем газоснабжения	800 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.112	Осуществление строительного контроля	17 000,00	36 746,86	09.01.2024	10.01.2024	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
5	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Разработка проектной документации (крыша)	250 581,15	139 664,92	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	05.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Разработка проектной документации (ИС)	250 581,15	361 497,38	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	03.05.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Ремонт крыши	4 665 008,00	2 961 736,56	29.01.2024	30.01.2024	28.04.2024	17.05.2024	ООО "Горсибстрой", 4501139459
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Ремонт инженерных систем электроснабжения	1 665 960,00	2 645 559,47	18.06.2024	19.06.2024	16.09.2024		ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 665 960,00	5 437 955,72	18.06.2024	19.06.2024	16.09.2024		ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Ремонт инженерных систем водоснабжения	1 665 960,00	116 319,85	18.06.2024	19.06.2024	16.09.2024		ООО "Меридиан", 4501091655

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Ремонт инженерных систем водоотведения	1 665 960,00	360 827,38	18.06.2024	19.06.2024	16.09.2024		ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Установка коллективного прибора учета тепла	500 000,00						
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Погодная автоматика	500 000,00						
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Осуществление строительного контроля (крыша)	131 918,68	60 715,06	09.08.2023	10.08.2023	01.02.2025	17.05.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, пер. Песчаный, д.7	Осуществление строительного контроля (ИС)	131 918,67	182 282,18	21.06.2024	22.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
6	г. Курган, ул. Декабристов, д.2	Разработка проектной документации	63 026,97	63 026,97	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Декабристов, д.2	Ремонт крыши	2 107 903,44	2 107 903,44	22.08.2023	23.08.2023	20.11.2023	01.03.2024	ООО "Техучасток", 7207010008
	г. Курган, ул. Декабристов, д.2	Осуществление строительного контроля	61 400,72	61 400,72	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	07.03.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
7	г. Курган, ул. Электровозная, д.25А	Разработка проектной документации	74 581,40	74 581,40	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	04.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Электровозная, д.25А	Ремонт крыши	2 205 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Электровозная, д.25А	Осуществление строительного контроля	47 187,00	45 606,46	09.08.2023	10.08.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
8	г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д.3А	Разработка проектной документации	96 362,04	96 362,04	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	19.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д.3А	Ремонт крыши	1 650 859,00	1 650 859,00	10.10.2023	11.10.2023	08.01.2024	28.03.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д.3А	Осуществление строительного контроля	23 093,22	23 093,22	20.10.2023	21.10.2023	01.12.2024	28.03.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Курган, ул. Сухэ-Батора, д.3А	Осуществление строительного контроля (расторжение)						22.09.2023	ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
9	г. Курган, пр-кт Конституции, д.8А	Разработка проектной документации	53 776,98	53 776,98	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	04.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, пр-кт Конституции, д.8А	Ремонт крыши	1 537 305,00						объявлен аукцион
	г. Курган, пр-кт Конституции, д.8А	Осуществление строительного контроля	32 898,33	38 539,78	09.08.2023	10.08.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
10	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Разработка проектной документации (крыша)	221 285,08	146 106,98	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	22.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Разработка проектной документации (ИС)	221 285,08	296 463,18	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	22.11.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Ремонт крыши	2 476 155,67	2 476 155,67	14.11.2023	15.11.2023	01.03.2024	11.03.2024	ООО "СтройГрад", 4501221417
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 560 373,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Ремонт инженерных систем водоснабжения	1 560 373,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Ремонт инженерных систем водоотведения	1 560 373,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Осуществление строительного контроля (крыша)	98 166,66	58 156,25	04.07.2023	05.07.2023	01.12.2024	25.03.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Алексеева, д.1	Осуществление строительного контроля (ИС)	98 166,66	129 569,51	17.06.2024	18.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
11	г. Курган, ул. Космонавтов, д.2	Разработка проектной документации	370 226,55	370 226,55	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Космонавтов, д.2	Ремонт крыши	3 478 629,00	3 211 491,67	02.04.2024	03.04.2024	31.07.2024		ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. Космонавтов, д.2	Ремонт фасада	5 736 875,00	5 716 452,67	02.04.2024	03.04.2024	31.07.2024		ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. Космонавтов, д.2	Осуществление строительного контроля	197 211,79	234 337,26	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
12	г. Курган, мкр. 2-й, д.29	Разработка проектной документации	230 147,66	230 147,66	23.12.2022	24.12.2022	08.03.2023	13.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, мкр. 2-й, д.29	Замена лифтового оборудования (6)	14 849 990,72	14 849 990,72	13.06.2023	14.06.2023	11.10.2023	20.12.2023	ООО «Уральский лифтостроительный завод «Вертикаль», 6674333342
	г. Курган, мкр. 2-й, д.29	ПТО	117 231,42	117 231,42	13.06.2023			22.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ Высота», 8602260360

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, мкр. 2-й, д.29	Осуществление строительного контроля	58 547,51	58 547,51	13.06.2023	14.06.2023	01.11.2024	20.12.2023	ООО "СК "Урал", 4501216008
13	мкр. Тополя, ул. Сиреневая, д.13	Разработка проектной документации	197 779,49	197 779,49	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	21.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	мкр. Тополя, ул. Сиреневая, д.13	Ремонт крыши	3 036 000,00	4 009 402,01	04.12.2023	03.03.2024	06.07.2024		ООО "СтройГрад", 4501221417
	мкр. Тополя, ул. Сиреневая, д.13	Ремонт фасада	2 376 000,00	3 465 885,46	04.12.2023	03.03.2024	13.08.2024		ООО "СтройГрад", 4501221417
	мкр. Тополя, ул. Сиреневая, д.13	Осуществление строительного контроля	115 000,00	75 679,14	26.07.2023	27.07.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
14	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Ремонт крыши	3 000 000,00						объявлен аукцион
15	г. Курган, ул. Куртамышская, д.13	Разработка проектной документации	539 691,69	539 691,69	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	09.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Куртамышская, д.13	Ремонт крыши	6 864 935,00	5 384 648,87	26.07.2023	27.07.2023	22.01.2024	08.05.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313
	г. Курган, ул. Куртамышская, д.13	Ремонт фасада	5 242 500,00	8 799 850,60	26.07.2023	27.07.2023	22.01.2024	08.05.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313
	г. Курган, ул. Куртамышская, д.13	Осуществление строительного контроля	259 099,11	140 012,45	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	08.05.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
16	г. Курган, мкр. 1-й, д.28	Разработка проектной документации	52 518,29	52 518,29	18.11.2022	19.11.2022	16.02.2023	27.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, мкр. 1-й, д.28	Замена лифтового оборудования (1)	2 493 487,56	2 493 487,56	13.06.2023	14.06.2023	11.10.2023	26.01.2024	ООО «Уральский лифтостроительный завод «Вертикаль», 6674333342
	г. Курган, мкр. 1-й, д.28	ПТО	19 535,93	19 535,93	13.06.2023			22.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ Высота», 8602260360
	г. Курган, мкр. 1-й, д.28	Осуществление строительного контроля	9 887,20	9 887,20	13.06.2023	14.06.2023	01.11.2024	29.01.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008
17	г. Курган, ул. Автозаводская, д.8	Разработка проектной документации	253 959,17	253 959,17	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	19.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.8	Ремонт крыши	3 286 360,00	2 611 565,36	19.09.2023	20.09.2023	25.05.2024	07.06.2024	ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.8	Ремонт фасада	2 872 664,00	4 561 981,42	19.09.2023	20.09.2023	17.03.2024		ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.8	Осуществление строительного контроля	131 803,11	72 377,37	26.07.2023	27.07.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
18	г. Курган, ул. Котовского, д.7А	Разработка проектной документации	70 512,28	70 512,28	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	04.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Котовского, д.7А	Ремонт крыши	3 288 271,94	3 288 271,94	01.08.2023	02.08.2023	30.10.2023	27.09.2023	ООО "Меридиан", 4501091655

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Котовского, д.7А	Осуществление строительного контроля	78 766,90	78 766,90	09.08.2023	10.08.2023	01.12.2024	29.09.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
19	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.60	Разработка проектной документации	391 408,95	391 408,95	25.11.2022	26.11.2022	10.03.2023	14.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.60	Замена лифтового оборудования (10)	24 757 998,88	24 757 998,88	02.06.2023	03.06.2023	30.09.2023	19.03.2024	ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.60	ПТО	170 618,80	170 618,80	05.06.2023	06.06.2023		24.01.2024	ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.60	Осуществление строительного контроля	235 875,13	235 875,13	06.06.2023	07.06.2023	01.11.2024	20.03.2024	ООО "Проектстройконтроль", 8602264333
20	г. Курган, ул. Криволапова, д.7	Разработка проектной документации	67 241,95	67 241,95	18.11.2022	19.11.2022	03.03.2023	08.06.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Криволапова, д.7	Замена лифтового оборудования (4)	10 298 683,62	10 298 683,62	04.07.2023	05.07.2023	01.11.2023	03.11.2023	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Криволапова, д.7	ПТО	78 938,00	78 938,00	04.07.2023			25.12.2023	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Криволапова, д.7	Осуществление строительного контроля	267 875,04	267 875,04	04.07.2023	05.07.2023	01.11.2024	08.11.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Советская, д.179	Разработка проектной документации	349 718,58	349 718,58	23.12.2022	24.12.2022	23.03.2023	22.06.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838



№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
21	г. Курган, ул. Советская, д.179	Замена лифтового оборудования (9)	27 000 000,00	24 016 306,89	21.07.2023	22.07.2023	18.12.2023		ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. Советская, д.179	ПТО	900 000,00	768 016,44	26.07.2023				ООО «Национальная лифтовая компания», 7724329280
	г. Курган, ул. Советская, д.179	Осуществление строительного контроля	577 000,00	260 491,18	26.07.2023	27.07.2023	01.11.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
22	г. Курган, ул. 1 Мая, д.4	Разработка проектной документации	54 990,16	54 990,16	18.11.2022	19.11.2022	16.02.2023	17.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.4	Замена лифтового оборудования (3)	9 000 000,00	7 507 698,00	02.06.2023	03.06.2023	30.09.2023	26.04.2024	ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.4	ПТО	51 178,71	51 178,71	05.06.2023	06.06.2023		24.01.2024	ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.4	Осуществление строительного контроля	192 600,00	71 364,41	06.06.2023	07.06.2023	01.11.2024	27.04.2024	ООО "Проектстройконтроль", 8602264333
23	г. Курган, мкр. 5-й, д.11	Разработка проектной документации	265 904,97	265 904,97	21.10.2022	22.10.2022	19.01.2023	23.06.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Курган, мкр. 5-й, д.11	Замена лифтового оборудования (8)	19 884 111,71	19 884 111,71	26.07.2023	27.07.2023	23.12.2023	28.12.2023	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, мкр. 5-й, д.11	ПТО	756 760,24	756 760,24	26.07.2023	27.07.2023		29.12.2023	ООО «Диагностика», 7445045489

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, мкр. 5-й, д.11	Осуществление строительного контроля	175 036,15	175 036,15	26.07.2023	27.07.2023	01.11.2024	28.12.2023	ООО "СК "Урал", 4501216008
24	г. Курган, ул. Бажова, д.71	Разработка проектной документации	581 525,51	581 525,51	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	21.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Бажова, д.71	Ремонт крыши	7 466 305,00	4 906 519,16	04.12.2023	05.12.2023	19.04.2024		ООО "СтройГрад", 4501221417
	г. Курган, ул. Бажова, д.71	Ремонт фасада	10 638 400,00	9 973 866,26	04.12.2023	05.12.2023	30.08.2024		ООО "СтройГрад", 4501221417
	г. Курган, ул. Бажова, д.71	Осуществление строительного контроля	387 440,69	147 109,50	26.07.2023	27.07.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
25	г. Курган, ул. Пушкина, д.18	Разработка проектной документации	65 581,49	65 581,49	18.11.2022	19.11.2022	18.03.2023	06.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Пушкина, д.18	Замена лифтового оборудования (4)	12 000 000,00	10 031 395,86	02.06.2023	03.06.2023	30.09.2023	26.04.2024	ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. Пушкина, д.18	ПТО	68 247,52	68 247,52	05.06.2023	06.06.2023		24.01.2024	ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, ул. Пушкина, д.18	Осуществление строительного контроля	256 000,00	95 470,50	06.06.2023	07.06.2023	01.11.2024	27.04.2024	ООО "Проектстройконтроль", 8602264333

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
26	г. Курган, ул. Алексеева, д.4	Разработка проектной документации	196 248,58	196 248,58	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	27.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Алексеева, д.4	Замена лифтового оборудования (5)	12 496 884,19	12 496 884,19	13.06.2023	14.06.2023	11.10.2023	26.01.2024	ООО «Уральский лифтостроительный завод «Вертикаль», 6674333342
	г. Курган, ул. Алексеева, д.4	ПТО	49 412,32	97 690,21	13.06.2023			22.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ Высота», 8602260360
	г. Курган, ул. Алексеева, д.4	Осуществление строительного контроля	321 000,00	49 412,32	13.06.2023	14.06.2023	01.11.2024	29.01.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008
27	г. Курган, мкр. 2-й, д.23	Разработка проектной документации	76 740,89	76 740,89	18.11.2022	19.11.2022	16.02.2023	27.04.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, мкр. 2-й, д.23	Замена лифтового оборудования (2)	4 990 948,64	4 990 948,64	13.06.2023	14.06.2023	11.10.2023	26.01.2024	ООО «Уральский лифтостроительный завод «Вертикаль», 6674333342
	г. Курган, мкр. 2-й, д.23	ПТО	19 771,72	39 071,86	13.06.2023			26.04.2024	Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ Высота», 8602260360
	г. Курган, мкр. 2-й, д.23	Осуществление строительного контроля	128 000,00	19 771,72	13.06.2023	14.06.2023	01.11.2024	29.01.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008
28	г. Курган, ул. Криволапова, д.21	Разработка проектной документации	198 694,89	198 694,89	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	29.06.2023	ООО «Вертикаль-проект», 5003127710
	г. Курган, ул. Криволапова, д.21	Замена лифтового оборудования (5)	15 000 000,00	12 995 864,35	25.07.2023	26.07.2023	22.11.2023		ООО "Мосрегионлифт", 7705722209

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
28	г. Курган, ул. Криволапова, д.21	ПТО	500 000,00	472 975,15	31.07.2023	01.08.2023		27.04.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Криволапова, д.21	Осуществление строительного контроля	321 000,00	89 936,60	31.07.2023	01.08.2023	01.11.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
29	г. Курган, ул. Чернореченская, д.109А	Разработка проектной документации	83 303,57	83 303,57	17.10.2022	18.10.2022	31.12.2022	21.06.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.109А	Замена лифтового оборудования (2)	5 292 145,55	5 292 145,55	21.07.2023	22.07.2023	18.11.2023	20.11.2023	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.109А	ПТО	167 323,84	167 323,84	26.07.2023			26.12.2023	ООО «Национальная лифтовая компания», 7724329280
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.109А	Осуществление строительного контроля	57 868,10	57 868,10	26.07.2023	27.07.2023	01.11.2024	20.11.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
30	г. Курган, мкр. 1-й А, д.11	Разработка проектной документации	198 422,27	198 422,27	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	05.06.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, мкр. 1-й А, д.11	Замена лифтового оборудования (5)	12 287 009,14	12 287 009,14	03.07.2023	04.07.2023	31.10.2023	02.04.2024	ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, мкр. 1-й А, д.11	ПТО	278 479,26	113 150,55	03.07.2023			27.04.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, мкр. 1-й А, д.11	Осуществление строительного контроля	321 000,00	278 479,26	03.07.2023	04.07.2023	01.11.2024	02.04.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
31	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.129	Разработка проектной документации	157 832,90	157 832,90	17.10.2022	18.10.2022	15.01.2023	29.06.2023	ООО «Вертикаль-проект», 5003127710
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.129	Замена лифтового оборудования (3)	9 000 000,00	7 873 539,88	25.07.2023	26.07.2023	22.11.2023		ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.129	ПТО	300 000,00	289 421,66	31.07.2023				ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.129	Осуществление строительного контроля	192 600,00	54 488,06	31.07.2023	01.08.2023	01.11.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
32	г. Курган, ул. Войкова, д.28	Разработка проектной документации	378 081,49	378 081,49	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Войкова, д.28	.Ремонт крыши	4 837 097,92	4 837 097,92	12.07.2023	13.07.2023	09.11.2023	27.12.2023	ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, ул. Войкова, д.28	.Ремонт фасада	6 171 357,23	6 171 357,23	12.07.2023	13.07.2023	09.11.2023	27.12.2023	ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, ул. Войкова, д.28	Осуществление строительного контроля	213 155,78	213 155,78	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024	27.12.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	Разработка проектной документации	225 565,79	225 565,79	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	14.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	.Ремонт крыши (расторжение)						19.01.2024	ООО "Гарант", 4501218622

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
33	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	Ремонт крыши	2 385 150,00	2 073 585,87	08.04.2024	09.04.2024	06.08.2024	17.05.2024	ООО "ТСК "Аккурат", 4501181556
	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	Ремонт фасада (расторжение)						19.01.2024	ООО "Гарант", 4501218622
	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	Ремонт фасада	2 554 435,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. С.Орджоникидзе, д.36А	Осуществление строительного контроля	105 707,12	58 769,87	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
34	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Разработка проектной документации (крыша)	468 913,73	112 880,28	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Разработка проектной документации (ИС)		356 033,45	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	01.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Ремонт крыши	2 684 990,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Ремонт инженерных систем электроснабжения	683 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	683 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Ремонт инженерных систем водоснабжения	683 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Ремонт инженерных систем водоотведения	683 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Осуществление строительного контроля (крыша)	130 539,79	25 593,14	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
г. Курган, ул. Комсомольская, д.87	Осуществление строительного контроля (ИС)	86 210,47		22.04.2024	23.04.2024	01.12.2026		ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ", 5048015741	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
35	г. Курган, б-р Солнечный, д.13	Разработка проектной документации	166 996,51	166 996,51	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	30.03.2023	ООО «Вертикаль-проект», 5003127710
	г. Курган, б-р Солнечный, д.13	Замена лифтового оборудования (6)	15 161 835,67	15 161 835,67	25.04.2023	26.04.2023	02.09.2023	28.09.2023	ООО «Импорт-Лифт Сервис», 7202209400
	г. Курган, б-р Солнечный, д.13	ПТО	536 031,12	536 031,12	21.07.2023			29.09.2023	ООО «Центр лифтовой безопасности», 5027232488
	г. Курган, б-р Солнечный, д.13	Осуществление строительного контроля	272 386,54	272 386,54	25.04.2023	26.04.2023	01.10.2024	29.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
36	г. Курган, ул. Садовая, д.8А	Разработка проектной документации	86 601,69	86 601,69	27.01.2023	28.01.2023	12.04.2023	22.06.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Садовая, д.8А	Замена лифтового оборудования (1)	3 000 000,00	2 813 271,97	21.07.2023	22.07.2023	19.10.2023		ООО "Мосрегионлифт", 7705722209
	г. Курган, ул. Садовая, д.8А	ПТО	100 000,00	170 670,32	26.07.2023				ООО «Национальная лифтовая компания», 7724329280
	г. Курган, ул. Садовая, д.8А	Осуществление строительного контроля	64 000,00	29 473,71	26.07.2023	27.07.2023	01.11.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
37	г. Курган, ул. Гагарина, д.40А	Разработка проектной документации	166 017,70	166 017,70	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	22.11.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Гагарина, д.40А	Ремонт инженерных систем электроснабжения	1 654 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Гагарина, д.40А	Ремонт инженерных систем водоснабжения	1 654 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Гагарина, д.40А	Ремонт инженерных систем водоотведения	1 654 400,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Гагарина, д.40А	Осуществление строительного контроля	141 616,64	25 545,76	26.02.2024	27.02.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
38	г. Курган, ул. М.Горького, д.253	Ремонт крыши	5 196 722,40	5 196 722,40	07.11.2023	08.11.2023	05.02.2024	11.03.2024	ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. М.Горького, д.253	Ремонт фасада	5 059 200,00	7 374 680,51	28.08.2023	29.08.2023	02.06.2024	17.05.2024	ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. М.Горького, д.253	Осуществление строительного контроля	223 591,91	246 221,54	16.06.2023	17.06.2023	01.12.2024	20.05.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008
39	г. Курган, ул. Гоголя, д.128	Ремонт крыши	7 787 253,97	7 787 253,97	25.08.2023	26.08.2023	23.12.2023	04.04.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313
	г. Курган, ул. Гоголя, д.128	Осуществление строительного контроля	163 346,33	163 346,33	06.03.2023	07.03.2023	01.09.2024	18.03.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
40	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.26	Ремонт крыши	5 471 856,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.26	Ремонт фасада	3 941 680,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.26	Осуществление строительного контроля	201 449,67	98 505,85	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
41	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	ремонт инженерных систем электроснабжения	2 448 608,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	ремонт инженерных систем теплоснабжения	2 448 608,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	ремонт инженерных систем водоснабжения	2 448 608,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	ремонт инженерных систем водоотведения	2 448 608,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	Ремонт крыши	2 538 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	Осуществление строительного контроля (ИС)	69 978,00	144 431,49	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ", 5048015741
	г. Курган, ул. Автозаводская, д.3А	Осуществление строительного контроля (крыша)	69 978,00	13 325,94	31.07.2023	01.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. Свердлова, д.12	Ремонт крыши	3 861 990,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Свердлова, д.12	Ремонт фасада	3 962 792,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Свердлова, д.12	Осуществление строительного контроля	165 548,26	193 568,04	14.03.2023	15.03.2023	01.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
	г. Курган, ул. Югова, д.4	Ремонт крыши	4 678 380,00						объявлен аукцион



№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Югова, д.4	Ремонт фасада	4 536 321,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Югова, д.4	Осуществление строительного контроля	229 262,48	105 785,47	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
42	г. Курган, б-р Солнечный, д.14	Разработка проектной документации	172 131,07	172 131,07	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	30.03.2023	ООО «Вертикаль-проект», 5003127710
	г. Курган, б-р Солнечный, д.14	Замена лифтового оборудования (6)	15 041 101,14	15 041 101,14	25.04.2023	26.04.2023	02.09.2023	28.09.2023	ООО «Импорт-Лифт Сервис», 7202209400
	г. Курган, б-р Солнечный, д.14	ПТО	525 543,70	525 543,70	21.07.2023			29.09.2023	ООО «Центр лифтовой безопасности», 5027232488
	г. Курган, б-р Солнечный, д.14	Осуществление строительного контроля	270 234,91	270 234,91	25.04.2023	26.04.2023	01.10.2024	29.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по г. Кургану</b>			<b>403 648 995,55</b>	<b>328 141 221,31</b>					
<b>г. Шадринск</b>									
1	г. Шадринск, ул. Ленина, д.125	Разработка проектной документации	68 629,35	68 629,35	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.125	Ремонт крыши	1 487 947,91	1 487 947,91	09.08.2023	10.08.2023	08.10.2023	16.01.2024	ООО "ПРОМЭНЕРГО XXI ВЕК", 6658273858
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.125	Осуществление строительного контроля	29 172,78	29 172,78	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	17.01.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
2	г. Шадринск, ул. Ленина, д.124А	Разработка проектной документации	67 155,48	67 155,48	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	16.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545117
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.124А	Ремонт крыши	2 035 488,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.124А	Осуществление строительного контроля	43 559,44	28 331,21	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
3	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.37	Разработка проектной документации	64 665,77	64 665,77	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	07.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.37	Ремонт крыши	3 201 120,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.37	Осуществление строительного контроля	68 503,97	66 540,53	02.10.2023	03.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
4	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.21	Разработка проектной документации	92 425,56	92 425,56	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.21	Ремонт крыши	4 611 600,00	4 411 480,20	18.04.2024	19.04.2024	17.07.2024		ООО "СК "ВОГЭС", 7203459610
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.21	Осуществление строительного контроля	98 688,24	93 933,61	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
5	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.11	Разработка проектной документации	75 955,44	75 955,44	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	24.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.11	Ремонт крыши	3 680 757,33	3 680 757,33	21.08.2023	22.08.2023	19.11.2023	10.04.2024	ООО "ПРОМЭНЕРГО XXI ВЕК", 6658273858
	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.11	Осуществление строительного контроля	57 538,15	57 538,15	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024	10.04.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
6	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.122	Разработка проектной документации	186 585,49	186 585,49	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	07.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.122	Ремонт крыши	3 276 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.122	Осуществление строительного контроля	70 106,40	23 925,70	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
7	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.48	Разработка проектной документации	93 485,64	93 485,64	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	19.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.48	Ремонт крыши	4 047 997,00	3 763 811,97	21.07.2023	22.07.2023	19.10.2023	03.05.2024	ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.48	Осуществление строительного контроля	86 627,14	81 143,39	10.10.2023	11.10.2023	01.12.2024	20.05.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
8	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1	Разработка проектной документации	71 047,18	71 047,18	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
9	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.23	Разработка проектной документации	127 011,29	127 011,29	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	16.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.23	Ремонт крыши	6 652 800,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.23	Осуществление строительного контроля	142 369,92	156 571,52	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
10	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.5	Разработка проектной документации	57 358,76	57 358,76	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	16.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.5	Ремонт крыши	2 352 480,00	2 032 301,62	25.01.2024	26.01.2024	24.04.2024		ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.5	Осуществление строительного контроля	50 343,07	43 273,77	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
11	г. Шадринск, пер. Пионерский, д.10	Разработка проектной документации	154 145,09	154 145,09	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023		ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, пер. Пионерский, д.10	Ремонт фасада	3 000 000,00						
	г. Шадринск, пер. Пионерский, д.10	Осуществление строительного контроля	64 200,00						
12	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.6	Разработка проектной документации	80 750,23	80 750,23	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.6	Ремонт крыши	2 059 435,26	2 059 435,26	03.07.2023	04.07.2023	01.10.2023	06.10.2023	ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.6	Осуществление строительного контроля	42 119,49	42 119,49	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	16.10.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
13	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.19	Разработка проектной документации	78 284,00	78 284,00	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	15.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.19	Ремонт крыши	2 832 960,00	2 469 500,29	21.09.2023	22.09.2023	20.12.2023	06.05.2024	ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.19	Осуществление строительного контроля	60 625,00	51 289,71	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024	20.05.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
14	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.129	Разработка проектной документации	63 951,82	63 951,82	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.129	Ремонт крыши	2 500 243,20	2 313 235,99	06.02.2024	07.02.2024	06.05.2024		ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.129	Осуществление строительного контроля	53 505,20	49 255,71	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
15	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.87	Разработка проектной документации	190 826,65	190 826,65	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.87	Ремонт крыши	6 224 400,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.87	Осуществление строительного контроля	133 202,16	137 380,33	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
16	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.29	Разработка проектной документации	153 468,04	153 468,04	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.29	Ремонт крыши	5 077 800,00	5 105 355,37	18.04.2024	19.04.2024	08.08.2024		ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.29	Осуществление строительного контроля	108 664,92	108 708,27	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.89	Разработка проектной документации	182 550,92	182 550,92	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
17	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.89	Ремонт крыши	8 135 400,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.89	Осуществление строительного контроля	174 097,56	98 326,85	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
18	г. Шадринск, ул. Кооперативная, д.13	Разработка проектной документации	169 190,18	169 190,18	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Кооперативная, д.13	Ремонт крыши	6 388 200,00	4 277 084,92	17.06.2024	18.06.2024	15.09.2024		ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	г. Шадринск, ул. Кооперативная, д.13	Осуществление строительного контроля	136 707,48	91 071,93	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
19	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.33	Разработка проектной документации	155 455,10	155 455,10	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023		ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.33	Ремонт крыши	6 169 800,00						
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.33	Осуществление строительного контроля	132 033,72						
20	г. Шадринск, ул. Мира, д.31	Разработка проектной документации	171 609,69	171 609,69	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	07.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Мира, д.31	Ремонт крыши	2 839 200,00	6 122 140,57	10.01.2024	11.01.2024	02.08.2024		ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Мира, д.31	Осуществление строительного контроля	60 758,88	130 358,68	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
21	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.87	Разработка проектной документации	156 588,38	156 588,38	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.87	Ремонт крыши	2 839 200,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.87	Осуществление строительного контроля	60 758,88	43 424,91	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
22	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.41	Разработка проектной документации	104 473,16	104 473,16	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.41	Ремонт крыши	2 429 647,02	2 429 647,02	02.11.2023	01.01.2024	29.05.2024	01.04.2024	ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.41	Осуществление строительного контроля	53 892,89	53 892,89	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024	04.04.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
23	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.24	Разработка проектной документации	121 401,18	121 401,18	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.24	Ремонт крыши	3 767 400,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.24	Осуществление строительного контроля	80 622,36	109 346,15	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
24	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.54	Разработка проектной документации	93 877,98	93 877,98	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	07.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.54	Ремонт крыши	2 835 076,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.54	Осуществление строительного контроля	60 670,63	55 605,45	02.10.2023	03.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
25	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.20	Разработка проектной документации	104 897,20	104 897,20	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.20	Ремонт крыши	4 542 720,00	3 643 224,56	18.04.2024	19.04.2024	17.07.2024		ООО "СК "ВОТЭС", 7203459610
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.20	Осуществление строительного контроля	97 214,21	77 575,15	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
26	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.27	Разработка проектной документации	132 782,75	132 782,75	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.27	Ремонт крыши	2 675 400,00						
	г. Шадринск, ул. Комсомольская, д.27	Осуществление строительного контроля	57 253,56						
27	г. Шадринск, ул. Февральская, д.2	Разработка проектной документации	95 447,53	95 447,53	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	07.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Февральская, д.2	Ремонт крыши	2 836 933,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Февральская, д.2	Осуществление строительного контроля	60 710,37	54 139,45	02.10.2023	03.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
28	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.16	Разработка проектной документации	153 515,83	153 515,83	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	09.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.16	Ремонт крыши (расторжение)						20.02.2024	ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.16	Ремонт крыши	5 589 168,00						
	г. Шадринск, ул. Гагарина, д.16	Осуществление строительного контроля	119 608,20	123 567,96	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.68	Разработка проектной документации	103 090,52	103 090,52	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
29	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.68	Ремонт крыши	2 692 364,02	2 692 364,02	02.11.2023	03.11.2023	01.01.2024	01.02.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.68	Осуществление строительного контроля	58 930,76	58 930,76	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024	15.02.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
30	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.52	Разработка проектной документации	100 000,00	98 234,49	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023		ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.52	Ремонт крыши	2 758 080,00						
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.52	Осуществление строительного контроля	59 022,91						
31	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.62	Разработка проектной документации	122 665,19	122 665,19	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	07.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.62	Ремонт крыши	3 138 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.62	Осуществление строительного контроля	67 153,20	59 560,69	02.10.2023	03.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
32	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.11Б	Разработка проектной документации	67 710,40	67 710,40	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.11Б	Ремонт крыши	3 163 680,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.11Б	Осуществление строительного контроля	67 702,75	58 072,85	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
33	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.26	Разработка проектной документации	137 078,20	137 078,20	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.26	Ремонт крыши	2 956 800,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.26	Осуществление строительного контроля	63 275,52	70 149,39	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
<b>Итого по г. Шадринску</b>			<b>125 115 816,50</b>	<b>52 337 808,80</b>					
<b>Альменевский муниципальный округ</b>									
1	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.11	Разработка проектной документации	57 094,37	57 094,37	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.11	Ремонт крыши	1 949 456,00						объявлен аукцион
	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.11	Осуществление строительного контроля	41 000,00	51 320,63	30.08.2023	31.08.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.9	Разработка проектной документации	132 012,97	132 012,97	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	08.12.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.9	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	503 000,00						объявлен аукцион
	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.9	Ремонт инженерных систем водоотведения	503 000,00						объявлен аукцион
	с. Альменево, ул. 8 Марта, д.9	Осуществление строительного контроля	21 000,00	55 719,19	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
<b>Итого по Альменевскому муниципальному округу</b>			<b>3 206 563,34</b>	<b>296 147,16</b>					
<b>Белозерский муниципальный округ</b>									
1	с. Белозерское, ул. Ленина, д.38	Разработка проектной документации	62 471,65	62 471,65	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Белозерское, ул. Ленина, д.38	Ремонт крыши	3 313 440,00	2 636 960,30	22.08.2023	23.08.2023	20.11.2023		ООО "Техучасток", 7207010008
	с. Белозерское, ул. Ленина, д.38	Осуществление строительного контроля	70 907,62	56 148,79	21.07.2023	22.07.2022	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Белозерскому муниципальному округу</b>			<b>3 446 819,27</b>	<b>2 755 580,74</b>					
<b>Варгашинский муниципальный округ</b>									
1	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.8	Разработка проектной документации	58 417,71	58 417,71	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.8	Ремонт крыши	2 623 530,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.8	Осуществление строительного контроля	26 000,00	44 764,56	21.07.2023	22.07.2022	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.20А	Разработка проектной документации	120 957,35	120 957,35	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.20А	Ремонт фасада	734 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.20А	Осуществление строительного контроля	15 000,00	14 258,98	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Разработка проектной документации	170 754,00	170 754,00	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	28.05.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Ремонт инженерных систем электроснабжения	117 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	117 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
3	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Ремонт инженерных систем газоснабжения	117 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Ремонт инженерных систем водоснабжения	117 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Ремонт инженерных систем водоотведения	117 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.28	Осуществление строительного контроля	12 000,00						объявлен аукцион
4	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.26	Ремонт фасада	910 438,44	910 438,44	20.06.2023	21.06.2023	18.09.2023	11.12.2023	ИП Немчинов Николай Сергеевич, ИНН 450500621739
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.26	Осуществление строительного контроля	20 178,61	20 178,61	27.03.2023	28.03.2023	01.09.2024	13.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
5	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.5А	Ремонт крыши	5 983 536,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Пролетарская, д.5А	Осуществление строительного контроля	130 197,60	109 910,36	13.10.2023	14.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
6	рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.145	Ремонт крыши	2 521 080,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.145	Осуществление строительного контроля	38 725,44	50 466,94	27.03.2023	28.03.2023	01.09.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
7	рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.147	Разработка проектной документации	155 121,19	155 121,19	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.147	Ремонт фасада	1 670 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Социалистическая, д.147	Осуществление строительного контроля	35 000,00	46 542,03	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Варгашинскому району</b>			<b>15 809 936,34</b>	<b>1 701 810,17</b>					
<b>Далматовский муниципальный округ</b>									
1	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.3	Разработка проектной документации	69 373,49	69 373,49	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.3	Ремонт крыши	2 656 368,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.3	Осуществление строительного контроля	56 846,28	37 737,75	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.2	Разработка проектной документации	67 086,17	67 086,17	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.2	Ремонт крыши	2 656 368,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.2	Осуществление строительного контроля	56 846,28	45 016,74	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997



№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
3	г. Далматово, ул. Маяковского, д.72	Разработка проектной документации	127 437,71	127 437,71	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Далматово, ул. Маяковского, д.72	Ремонт крыши	3 528 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Маяковского, д.72	Осуществление строительного контроля	75 499,20	37 956,51	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
4	г. Далматово, ул. Чапаева, д.21	Разработка проектной документации	198 045,00	198 045,00	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Далматово, ул. Чапаева, д.21	Ремонт крыши	6 777 540,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Чапаева, д.21	Осуществление строительного контроля	145 039,36	102 172,13	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
5	г. Далматово, ул. Харитоновна, д.11	Разработка проектной документации	157 456,67	157 456,67	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Далматово, ул. Харитоновна, д.11	Ремонт крыши	5 014 800,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Харитоновна, д.11	Осуществление строительного контроля	107 316,72	57 287,25	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
6	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.66	Разработка проектной документации	161 741,75	161 741,75	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.66	Ремонт крыши	4 864 321,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.66	Осуществление строительного контроля	104 096,47	54 817,60	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
7	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.64	Разработка проектной документации	113 799,70	113 799,70	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.64	Ремонт крыши	2 641 380,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.64	Осуществление строительного контроля	56 525,53	28 769,76	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Далматовскому району</b>			<b>29 635 887,32</b>	<b>1 258 698,23</b>					
<b>Звериноголовский муниципальный округ</b>									
1	с. Круглое, ул. Ленина, д.3	Разработка проектной документации	55 035,48	55 035,48	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Круглое, ул. Ленина, д.3	Ремонт крыши	2 056 000,00	2 494 444,34	28.09.2023	29.10.2023	26.01.2024	26.04.2024	ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	с. Круглое, ул. Ленина, д.3	Осуществление строительного контроля	43 000,00	67 182,48	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	07.05.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Звериноголовское, ул. Мира, д.3	Разработка проектной документации	77 155,66	77 155,66	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	с. Звериноголовское, ул. Мира, д.3	Ремонт крыши	2 394 000,00	2 216 862,20	22.04.2024	23.04.2024	21.07.2024	05.06.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	с. Звериноголовское, ул. Мира, д.3	Осуществление строительного контроля	51 231,60	40 528,31	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	07.06.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Звериноголовскому муниципальному округу</b>			<b>4 676 422,74</b>	<b>4 951 208,47</b>					
<b>Каргапольский муниципальный округ</b>									
1	с. Сосновка, ул. Центральная, д.6	Разработка проектной документации	72 210,87	72 210,87	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Сосновка, ул. Центральная, д.6	Ремонт крыши	2 768 220,00						объявлен аукцион
	с. Сосновка, ул. Центральная, д.6	Осуществление строительного контроля	59 239,91	68 494,41	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	с. Чаши, ул. Нефтяников, д.8	Разработка проектной документации	65 717,02	65 717,02	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Чаши, ул. Нефтяников, д.8	Ремонт крыши	2 918 400,00	2 729 945,75	12.01.2024	13.01.2024	11.04.2024	12.07.2024	ООО "Стройка", 7207020574
	с. Чаши, ул. Нефтяников, д.8	Осуществление строительного контроля	62 453,76	60 666,66	16.06.2023	17.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	рп. Красный Октябрь, ул. Вокзальная, д.20	Разработка проектной документации	62 618,90	62 618,90	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Красный Октябрь, ул. Вокзальная, д.20	Ремонт крыши	4 072 848,00	2 941 353,37	13.06.2023	14.06.2023	11.09.2023	27.04.2024	ООО "Техучасток", 7207010008
	рп. Красный Октябрь, ул. Вокзальная, д.20	Осуществление строительного контроля	87 158,95	68 927,00	06.06.2023	07.06.2023	01.12.2024	27.04.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
4	рп. Красный Октябрь, ул. Чкалова, д.4	Разработка проектной документации	100 000,00	66 377,73	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Красный Октябрь, ул. Чкалова, д.4	Ремонт крыши	3 196 800,00						
	рп. Красный Октябрь, ул. Чкалова, д.4	Осуществление строительного контроля	68 411,52						
5	рп. Каргаполье, ул. 8 Марта, д.25	Разработка проектной документации	89 055,39	89 055,39	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	29.09.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Каргаполье, ул. 8 Марта, д.25	Ремонт крыши	4 555 200,00	4 077 428,18	19.04.2024	18.07.2024	14.11.2024		ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	рп. Каргаполье, ул. 8 Марта, д.25	Осуществление строительного контроля	97 481,28	86 820,67	27.10.2023	28.10.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
6	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.2	Разработка проектной документации	76 303,74	76 303,74	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.02.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.2	Ремонт крыши	2 583 822,90	2 583 822,90	26.06.2023	27.06.2023	24.09.2023	11.10.2023	ООО "Лесстройорг", 4526006370

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.2	Осуществление строительного контроля	54 755,91	54 755,91	13.06.2023	14.06.2023	01.12.2024	17.10.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
7	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.4	Разработка проектной документации	75 682,05	75 682,05	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	12.02.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.4	Ремонт крыши	2 331 000,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. Юбилейная, д.4	Осуществление строительного контроля	49 883,40	54 567,85	13.06.2023	14.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Каргапольскому муниципальному округу</b>			<b>23 447 263,60</b>	<b>13 234 748,40</b>					
<b>Катайский муниципальный округ</b>									
1	г. Катайск, ул. Боровая, д.7	Разработка проектной документации	71 238,58	71 238,58	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	18.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Катайск, ул. Боровая, д.7	Ремонт крыши	2 881 008,00	2 569 377,65	04.03.2024	05.03.2024	02.06.2024	29.05.2024	ООО "Стройсервис-Катайск", 4509005016
	г. Катайск, ул. Боровая, д.7	Осуществление строительного контроля	61 653,57	57 120,95	22.01.2024	23.01.2024	01.12.2024	10.11.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
2	с. Боровское, ул. Ленина, д.2	Разработка проектной документации	57 914,30	57 914,30	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	19.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Боровское, ул. Ленина, д.2	Ремонт крыши	1 224 000,00						объявлен аукцион
	с. Боровское, ул. Ленина, д.2	Осуществление строительного контроля	26 000,00	26 176,23	10.10.2023	11.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Катайскому району</b>			<b>4 321 814,45</b>	<b>2 781 827,71</b>					
<b>Кетовский муниципальный округ</b>									
1	с. Кетово, ул. Пичугина, д.16	Разработка проектной документации	76 220,41	76 220,41	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	23.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Кетово, ул. Пичугина, д.16	Ремонт крыши	2 377 200,00						объявлен аукцион
	с. Кетово, ул. Пичугина, д.16	Осуществление строительного контроля	50 872,08	54 076,19	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	с. Кетово, ул. Пичугина, д.14	Разработка проектной документации	77 374,78	77 374,78	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	23.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Кетово, ул. Пичугина, д.14	Ремонт крыши	2 377 200,00						объявлен аукцион
	с. Кетово, ул. Пичугина, д.14	Осуществление строительного контроля	50 872,08	52 764,88	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Кетово, ул. Пожарная, д.13	Разработка проектной документации	77 996,58	77 996,58	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	07.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
3	с. Кетово, ул. Пожарная, д.13	Ремонт крыши	2 882 880,00	2 659 883,22	02.10.2023	02.12.2023	31.03.2024	19.06.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313
	с. Кетово, ул. Пожарная, д.13	Осуществление строительного контроля	61 693,63	56 707,42	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024	20.06.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
4	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.4	Разработка проектной документации	53 450,70	53 450,70	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	06.12.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.4	Ремонт крыши	3 207 360,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.4	Осуществление строительного контроля	68 637,50	73 355,62	09.01.2024	10.01.2024	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
5	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.7	Разработка проектной документации	70 020,65	70 020,65	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.7	Ремонт крыши	2 305 049,59	2 305 049,59	16.06.2023	17.06.2023	14.09.2023	25.12.2023	ООО "Техучасток", 7207010008
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.7	Осуществление строительного контроля	24 930,99	24 930,99	16.06.2023	17.06.2023	01.12.2024	26.12.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
6	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.8	Разработка проектной документации	71 289,23	71 289,23	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.8	Ремонт крыши	2 232 416,86	2 232 416,86	16.06.2023	17.06.2023	14.09.2023	25.12.2023	ООО "Техучасток", 7207010008
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.8	Осуществление строительного контроля	24 012,51	24 012,51	16.06.2023	17.06.2023	01.12.2024	26.12.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
7	д. Белый Яр, ул. Центральная, д.1	Разработка проектной документации	64 734,74	64 734,74	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	23.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	д. Белый Яр, ул. Центральная, д.1	Ремонт крыши	2 375 291,00						объявлен аукцион
	д. Белый Яр, ул. Центральная, д.1	Осуществление строительного контроля	50 831,23	49 936,68	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
8	п. Введенское, ул. Заводская, д.2	Разработка проектной документации	66 981,75	66 981,75	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	07.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	п. Введенское, ул. Заводская, д.2	Ремонт крыши	2 588 250,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Заводская, д.2	Осуществление строительного контроля	55 388,55	59 626,59	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Кетовскому муниципальному округу</b>			<b>21 290 954,86</b>	<b>8 150 829,39</b>					
<b>Куртамышский муниципальный округ</b>									
1	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Разработка проектной документации	58 968,30	58 968,30	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Ремонт крыши	2 257 537,09	2 257 537,09	20.07.2023	21.07.2023	18.10.2023	14.11.2023	ИП Немчинов Н.С., 450500621739

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Осуществление строительного контроля	49 202,43	49 202,43	10.07.2023	11.07.2023	01.11.2024	15.11.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Разработка проектной документации	72 237,41	72 237,41	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Ремонт крыши	2 790 882,84	2 790 882,84	20.07.2023	18.10.2023	15.01.2024	06.02.2024	ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Осуществление строительного контроля	58 010,72	58 010,72	10.07.2023	11.07.2023	01.11.2024	14.02.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	г. Куртамыш, ул. Труда, д.70	Разработка проектной документации	111 276,07	111 276,07	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Труда, д.70	Ремонт фасада	1 340 432,50						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Труда, д.70	Осуществление строительного контроля	28 685,26	42 153,43	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
4	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Разработка проектной документации	67 397,20	67 397,20	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	23.08.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Ремонт крыши	3 883 152,00	3 586 250,89	17.01.2024	18.01.2024	16.04.2024	30.05.2024	ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Осуществление строительного контроля	83 099,45	75 972,61	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024	07.06.2024	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
5	г. Куртамыш, ул. Студенческая, д.8	Разработка проектной документации	83 733,14	83 733,14	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Студенческая, д.8	Ремонт крыши	4 852 800,00	4 162 487,81	20.07.2023	17.12.2023	16.05.2024	20.06.2024	ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	г. Куртамыш, ул. Студенческая, д.8	Осуществление строительного контроля	103 849,92	88 243,04	10.07.2023	11.07.2023	01.11.2024	26.06.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Куртамышскому муниципальному округу</b>			<b>15 841 264,33</b>	<b>13 504 352,98</b>					
<b>Лебяжьевский муниципальный округ</b>									
1	рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.49	Разработка проектной документации	154 134,30	154 134,30	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.08.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.49	Ремонт фасада	2 931 250,00						объявлен аукцион
	рп. Лебяжье, ул. Лукияновская, д.49	Осуществление строительного контроля	62 728,75	53 095,89	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
2	рп. Лебяжье, ул. Кирова, д.12	Разработка проектной документации	115 626,48	115 626,48	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	02.08.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Лебяжье, ул. Кирова, д.12	Ремонт фасада	1 095 825,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	рп. Лебяжье, ул. Кирова, д.12	Осуществление строительного контроля	23 450,66	20 438,54	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
3	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20	Разработка проектной документации	253 112,47	253 112,47	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	01.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 665 920,00						объявлен аукцион
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20	Ремонт инженерных систем водоснабжения	1 665 920,00						объявлен аукцион
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20	Ремонт инженерных систем водоотведения	1 665 920,00						объявлен аукцион
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.20	Осуществление строительного контроля	106 952,06	139 030,33	25.06.2024	26.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Лебяжевскому муниципальному округу</b>			<b>9 740 839,72</b>	<b>735 438,01</b>					
<b>Макушинский муниципальный округ</b>									
1	г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д.19А	Разработка проектной документации	71 794,80	71 794,80	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	01.12.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д.19А	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	484 426,00						объявлен аукцион
	г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д.19А	Ремонт инженерных систем водоснабжения	484 426,00						объявлен аукцион
	г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д.19А	Ремонт инженерных систем водоотведения	484 426,00						объявлен аукцион
	г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, д.19А	Осуществление строительного контроля	31 100,15	40 425,84	25.06.2024	26.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
2	г. Макушино, ул. Ленина, д.67	Разработка проектной документации	85 415,13	85 415,13	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	08.12.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Макушино, ул. Ленина, д.67	Ремонт крыши	2 592 000,00						объявлен аукцион
	г. Макушино, ул. Ленина, д.67	Осуществление строительного контроля	55 468,80	71 675,73	10.01.2024	11.01.2024	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
3	г. Макушино, ул. Ленина, д.40А	Разработка проектной документации	87 596,87	87 596,87	10.10.2023	11.10.2023	17.10.2023	01.12.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Макушино, ул. Ленина, д.40А	Ремонт крыши	2 452 700,25						объявлен аукцион
	г. Макушино, ул. Ленина, д.40А	Осуществление строительного контроля	52 487,79	57 389,52	09.01.2024	10.01.2024	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
4	г. Макушино, ул. Вокзальная 1-я, д.38	Разработка проектной документации	100 000,00						
<b>Итого по Макушинскому муниципальному округу</b>			<b>6 981 841,79</b>	<b>414 297,89</b>					
<b>Мишкинский муниципальный округ</b>									
1	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.20	Разработка проектной документации	60 747,23	60 747,23	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.20	Ремонт крыши	1 501 833,37	1 501 833,37	11.07.2023	12.07.2023	09.10.2023	23.10.2023	ООО "Меридиан", 4501091655
	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.20	Осуществление строительного контроля	32 749,80	32 749,80	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	31.10.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
2	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Ж	Разработка проектной документации	65 843,30	65 843,30	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	09.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Ж	Ремонт крыши	3 584 000,00	2 714 153,42	29.08.2023	28.12.2023	26.02.2024		ООО "Меридиан", 4501091655
	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Ж	Осуществление строительного контроля	76 000,00	57 792,46	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	рп. Мишкино, ул. Первомайская, д.24А	Разработка проектной документации	59 072,13	59 072,13	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	24.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Мишкино, ул. Первомайская, д.24А	Ремонт крыши	2 710 020,00						объявлен аукцион
	рп. Мишкино, ул. Первомайская, д.24А	Осуществление строительного контроля	57 000,00	43 303,09	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
4	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.22	Разработка проектной документации	47 605,96	47 605,96	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.22	Ремонт крыши	1 023 107,91	1 023 107,91	11.07.2023	12.07.2023	10.08.2023	21.08.2023	ООО "Меридиан", 4501091655
	рп. Мишкино, ул. Строительная, д.22	Осуществление строительного контроля	21 718,27	21 718,27	03.07.2023	04.07.2023	01.12.2024	21.08.2023	ООО "СК "Партнер", 4501225838
5	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.12	Разработка проектной документации	72 359,03	72 359,03	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.12	Ремонт крыши	2 732 280,41	2 732 280,41	09.10.2023	08.12.2023	06.03.2024	28.03.2024	ООО "Меридиан", 4501091655
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.12	Осуществление строительного контроля	58 460,05	58 460,05	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024	28.03.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
6	с. Краснознаменское, ул. Мира, д.4	Разработка проектной документации	65 160,73	65 160,73	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Краснознаменское, ул. Мира, д.4	Ремонт крыши	3 387 525,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	с. Краснознаменское, ул. Мира, д.4	Осуществление строительного контроля	72 493,00	61 839,10	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
<b>Итого по Мишкинскому муниципальному округу</b>			<b>15 627 976,19</b>	<b>8 618 026,26</b>					
<b>Мокроусовский муниципальный округ</b>									
1	с. Мокроусово, ул. Советская, д.50	Разработка проектной документации	64 628,24	64 628,24	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.50	Ремонт крыши	2 769 600,00						объявлен аукцион
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.50	Осуществление строительного контроля	59 269,44	42 213,67	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Мокроусовскому муниципальному округу</b>			<b>2 893 497,68</b>	<b>106 841,91</b>					
<b>Петуховский муниципальный округ</b>									
1	г. Петухово, ул. Красная, д.155	Разработка проектной документации	60 776,59	60 776,59	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	г. Петухово, ул. Красная, д.36	Разработка проектной документации	142 161,96	142 161,96	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	04.08.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Петухово, ул. Красная, д.36	Ремонт крыши	3 160 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, ул. Красная, д.36	Осуществление строительного контроля	67 000,00	100 710,02	30.08.2023	31.08.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
3	п. Курорт Озеро Медвежье, ул. Мира, д.10	Разработка проектной документации	64 994,90	64 994,90	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	п. Курорт Озеро Медвежье, ул. Мира, д.10	Ремонт крыши	2 709 018,00						объявлен аукцион
	п. Курорт Озеро Медвежье, ул. Мира, д.10	Осуществление строительного контроля	57 972,99	51 723,13	21.07.2023	22.07.2022	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Петуховскому муниципальному округу</b>			<b>6 261 924,44</b>	<b>420 366,60</b>					
<b>Половинский муниципальный округ</b>									
1	с. Половинное, ул. Вокзальная, д.17	Разработка проектной документации	59 585,84	59 585,84	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	04.07.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	с. Половинное, ул. Вокзальная, д.17	Ремонт крыши	1 750 000,00						
	с. Половинное, ул. Вокзальная, д.17	Осуществление строительного контроля	37 000,00	39 416,22	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
	с. Половинное, ул. Карбышева, д.28	Разработка проектной документации	52 530,07	52 530,07	25.11.2022	26.11.2022	23.02.2023	16.06.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806



№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	с. Половинное, ул. Карбышева, д.28	Ремонт крыши	1 090 000,00	1 787 904,97	21.12.2023	19.02.2024	17.07.2024		ИП Немчинов Николай Сергеевич, ИНН 450500621739
	с. Половинное, ул. Карбышева, д.28	Осуществление строительного контроля	23 000,00	36 439,99	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Половинскому муниципальному округу</b>			<b>3 012 115,91</b>	<b>1 975 877,09</b>					
<b>Притобольный муниципальный округ</b>									
1	с. Глядянское, ул. Спортивная, д.12	Разработка проектной документации	74 292,98	74 292,98	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Глядянское, ул. Спортивная, д.12	Ремонт крыши	4 155 840,00						объявлен аукцион
	с. Глядянское, ул. Спортивная, д.12	Осуществление строительного контроля	88 934,98	91 385,80	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	р-н Притобольный, п. Водный, д.2	Разработка проектной документации	68 863,28	68 863,28	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	06.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	р-н Притобольный, п. Водный, д.2	Ремонт крыши	3 249 792,00	2 690 174,86	22.04.2024	23.04.2024	22.05.2024		ООО "ПСК "Аккураг", 4501181556
	р-н Притобольный, п. Водный, д.2	Осуществление строительного контроля	69 545,55	46 300,05	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Притобольному району</b>			<b>7 707 268,79</b>	<b>2 971 016,97</b>					
<b>Целинный муниципальный округ</b>									
2	с. Целинное, ул. Бухарова, д.61	Разработка проектной документации	62 199,27	62 199,27	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.61	Ремонт крыши	4 056 000,00						объявлен аукцион
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.61	Осуществление строительного контроля	86 798,40	70 648,99	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
3	с. Целинное, ул. Бухарова, д.64	Разработка проектной документации	63 931,64	63 931,64	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	07.09.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.64	Ремонт крыши	4 056 000,00						объявлен аукцион
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.64	Осуществление строительного контроля	86 798,40	75 757,17	02.10.2023	03.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
4	с. Целинное, ул. Бухарова, д.65	Разработка проектной документации	59 450,86	59 450,86	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.65	Ремонт крыши	4 056 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.65	Осуществление строительного контроля	86 798,40	73 640,38	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Целинному муниципальному округу</b>			<b>12 613 976,97</b>	<b>405 628,31</b>					
<b>Шадринский муниципальный округ</b>									
1	с. Канаши, ул. Поселковая, д.4	Разработка проектной документации	62 531,51	62 531,51	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	24.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Канаши, ул. Поселковая, д.4	Ремонт крыши	3 172 079,00						объявлен аукцион
	с. Канаши, ул. Поселковая, д.4	Осуществление строительного контроля	67 882,49	54 183,33	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	с. Агапино, ул. Парковая, д.9	Разработка проектной документации	66 651,76	66 651,76	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Агапино, ул. Парковая, д.9	Ремонт крыши	1 525 831,67	1 525 831,67	25.09.2023	24.12.2023	23.03.2024	08.04.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	с. Агапино, ул. Парковая, д.9	Осуществление строительного контроля	24 825,16	24 825,16	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	11.04.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	с. Агапино, ул. Парковая, д.11	Разработка проектной документации	66 953,02	66 953,02	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Агапино, ул. Парковая, д.11	Ремонт крыши	1 759 056,00	1 587 546,29	25.09.2023	22.02.2024	23.03.2024	15.05.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	с. Агапино, ул. Парковая, д.11	Осуществление строительного контроля	37 643,80	27 122,65	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	15.05.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
4	с. Ключи, ул. Гагарина, д.5	Разработка проектной документации	63 699,40	63 699,40	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Ключи, ул. Гагарина, д.5	Ремонт крыши	1 390 687,18	1 390 687,18	25.09.2023	24.12.2023	23.03.2024	29.02.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	с. Ключи, ул. Гагарина, д.5	Осуществление строительного контроля	23 141,59	23 141,59	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	04.03.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
5	с. Ключи, ул. Гагарина, д.7	Разработка проектной документации	59 426,02	59 426,02	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Ключи, ул. Гагарина, д.7	Ремонт крыши	1 423 052,78	1 423 052,78	25.09.2023	26.09.2023	24.12.2023	01.02.2024	ООО "ПСК "Аккурат", 4501181556
	с. Ключи, ул. Гагарина, д.7	Осуществление строительного контроля	23 222,24	23 222,24	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	13.02.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Шадринскому муниципальному округу</b>			<b>9 766 683,62</b>	<b>6 398 874,60</b>					
<b>Шатровский муниципальный округ</b>									
	с. Шатрово, ул. Кирова, д.10	Разработка проектной документации	61 892,21	61 892,21	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	24.07.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
1	с. Шатрово, ул. Кирова, д.10	Ремонт крыши	3 190 512,00	2 750 537,24	19.04.2024	20.04.2024	17.08.2024		ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	с. Шатрово, ул. Кирова, д.10	Осуществление строительного контроля	68 276,96	58 567,19	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	с. Шатрово, ул. Мира, д.3	Разработка проектной документации	71 430,83	71 430,83	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Шатрово, ул. Мира, д.3	Ремонт крыши	3 761 016,68	3 761 016,68	22.08.2023	23.08.2023	20.11.2023	04.03.2024	ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	с. Шатрово, ул. Мира, д.3	Осуществление строительного контроля	77 559,50	77 559,50	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	07.03.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.3	Разработка проектной документации	175 192,43	175 192,43	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	18.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.3	Ремонт инженерных систем электроснабжения	291 000,00						объявлен аукцион
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.3	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	291 000,00						объявлен аукцион
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.3	Установка коллективного прибора учета тепла	500 000,00						
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.3	Осуществление строительного контроля	12 000,00	16 218,93	24.06.2024	25.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
4	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.7	Разработка проектной документации	59 416,05	59 416,05	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	16.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.7	Ремонт крыши	1 717 248,00	1 480 330,56	22.08.2023	20.11.2023	17.02.2024	27.04.2024	ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	с. Мехонское, ул. Пролетарская, д.7	Осуществление строительного контроля	36 749,11	30 200,93	10.07.2023	11.07.2023	01.12.2024	27.04.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Шатровскому муниципальному округу</b>			<b>10 313 293,77</b>	<b>8 542 362,55</b>					
<b>Шумихинский муниципальный округ</b>									
1	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.75	Разработка проектной документации	53 635,40	53 635,40	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	09.06.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.75	Ремонт крыши	2 540 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.75	Осуществление строительного контроля	54 000,00	43 098,93	22.08.2023	23.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
2	г. Шумиха, ул. Гагарина, д.10	Разработка проектной документации	66 161,77	66 161,77	07.11.2022	08.11.2022	06.04.2023	29.05.2023	ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Гагарина, д.10	Ремонт крыши	2 665 042,68	2 665 042,68	08.08.2023	09.08.2023	06.11.2023	19.01.2024	ООО "Ремкомстрой", 4501206313

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шумиха, ул. Гагарина, д.10	Осуществление строительного контроля	51 191,35	51 191,35	20.06.2023	21.06.2023	01.12.2024	02.02.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
3	г. Шумиха, ул. Ленина, д.42	Разработка проектной документации	133 372,38	133 372,38	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	31.05.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.42	Ремонт крыши	3 877 304,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.42	Осуществление строительного контроля	82 974,31	65 895,02	26.06.2023	27.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
<b>Итого по Шумихинскому муниципальному округу</b>			<b>9 523 681,89</b>	<b>3 078 397,53</b>					
<b>Щучанский муниципальный округ</b>									
1	г. Щучье, ул. 1 Мая, д.15	Разработка проектной документации	102 173,39	102 173,39	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Щучье, ул. 1 Мая, д.15	Ремонт крыши	4 988 880,00						объявлен аукцион
	г. Щучье, ул. 1 Мая, д.15	Осуществление строительного контроля	106 762,03	96 816,74	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
2	г. Щучье, ул. Козинская, д.37	Разработка проектной документации	64 966,50	64 966,50	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	г. Щучье, ул. Козинская, д.37	Ремонт крыши	4 646 000,00						объявлен аукцион
	г. Щучье, ул. Козинская, д.37	Осуществление строительного контроля	99 000,00	84 969,26	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
3	п. Курорт Озеро, ул. Победы, д.28	Разработка проектной документации	63 190,67	63 190,67	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	23.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	п. Курорт Озеро, ул. Победы, д.28	Ремонт крыши	3 743 095,00						объявлен аукцион
	п. Курорт Озеро, ул. Победы, д.28	Осуществление строительного контроля	80 000,00	73 527,65	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
4	с. Каясан, ул. Полевая, д.1	Разработка проектной документации	58 008,96	58 008,96	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	с. Каясан, ул. Полевая, д.1	Ремонт крыши	2 180 000,00						объявлен аукцион
	с. Каясан, ул. Полевая, д.1	Осуществление строительного контроля	46 652,00	59 012,71	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
	с. Медведское, ул. Нефтяников, д.114	Разработка проектной документации	50 334,14	50 334,14	16.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
5	с. Медведское, ул. Нефтяников, д.114	Ремонт крыши	2 180 000,00						объявлен аукцион
	с. Медведское, ул. Нефтяников, д.114	Осуществление строительного контроля	46 652,00	56 990,66	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Щучанскому муниципальному округу</b>			<b>18 455 714,69</b>	<b>709 990,68</b>					
<b>Юргамышский муниципальный округ</b>									
1	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Разработка проектной документации	181 228,33	181 228,33	27.03.2023	28.03.2023	26.05.2023	08.12.2023	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Ремонт инженерных систем электроснабжения	289 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Ремонт инженерных систем теплоснабжения	289 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Ремонт инженерных систем газоснабжения	289 000,00						
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Ремонт инженерных систем водоснабжения	289 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Ремонт инженерных систем водоотведения	289 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.13	Осуществление строительного контроля	31 000,00	40 285,46	25.06.2024	26.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
2	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.74	Разработка проектной документации	31 793,10	31 793,10	13.06.2023	14.06.2023	08.07.2023	04.08.2023	ООО «Тюменская Проектная Компания», 7203545517
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.74	Ремонт крыши	1 990 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.74	Осуществление строительного контроля	42 000,00	29 276,88	30.08.2023	31.08.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
<b>Итого по Юргамышскому муниципальному округу</b>			<b>3 721 021,43</b>	<b>101 355,44</b>					