

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2024 года по состоянию на							15.07.2024		
№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
г. Курган									
1	г. Курган, пр-кт Конституции, д.64А	Разработка проектной документации	233 482,38	233 482,38	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, пр-кт Конституции, д.64А	Ремонт крыши	6 149 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, пр-кт Конституции, д.64А	Ремонт фасада	12 967 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, пр-кт Конституции, д.64А	Осуществление строительного контроля	409 000,00	155 939,18	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
2	г. Курган, ул. 1 Мая, д.11Б	Разработка проектной документации	164 902,89	164 902,89	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.11Б	Ремонт крыши	2 876 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.11Б	Ремонт фасада	6 630 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. 1 Мая, д.11Б	Осуществление строительного контроля	203 000,00	87 859,75	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Курган, ул. 9 Января, д.13	Разработка проектной документации	146 036,92	146 036,92	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. 9 Января, д.13	Ремонт крыши	1 610 358,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. 9 Января, д.13	Ремонт фасада	8 555 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. 9 Января, д.13	Осуществление строительного контроля	217 000,00	51 650,85	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.6	Разработка проектной документации	212 075,17	212 075,17	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.6	Ремонт крыши	8 071 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.6	Ремонт фасада	11 046 750,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.6	Осуществление строительного контроля	409 000,00	162 231,63	17.05.2024	18.05.2024	01.12.2026		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
5	г. Курган, ул. Кирова, д.115Б	Разработка проектной документации	100 000,00	130 501,06	28.02.2024	29.02.2024	13.04.2024	24.04.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Курган, ул. Кирова, д.115Б	Ремонт крыши	4 237 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кирова, д.115Б	Ремонт фасада	10 393 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кирова, д.115Б	Осуществление строительного контроля	313 082,00	130 973,38	21.05.2024	22.05.2024	01.12.2025		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
6	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.56	Разработка проектной документации	188 218,64	188 218,64	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.56	Ремонт крыши	8 071 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.56	Ремонт фасада	11 046 750,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.56	Осуществление строительного контроля	409 000,00	124 988,43	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
7	г. Курган, ул. Краснодарская, д.23	Разработка проектной документации	205 489,83	205 489,83	19.10.2023	20.10.2023	18.11.2023	18.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Краснодарская, д.23	Ремонт крыши	1 795 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Краснодарская, д.23	Ремонт фасада	4 371 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Краснодарская, д.23	Осуществление строительного контроля	131 952,00	78 683,20	20.02.2024	21.02.2024	01.12.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
8	г. Курган, ул. М.Горького, д.63	Разработка проектной документации	306 628,49	306 628,49	19.10.2023	20.10.2023	18.11.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. М.Горького, д.63	Ремонт крыши	4 489 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. М.Горького, д.63	Ремонт фасада	11 753 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. М.Горького, д.63	Осуществление строительного контроля	347 578,00	251 622,88	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
9	г. Курган, ул. Новая, д.6	Разработка проектной документации	254 895,56	254 895,56	19.10.2023	20.10.2023	18.11.2023	18.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Новая, д.6	Ремонт крыши	6 601 000,00	3 788 600,74	12.03.2024	13.03.2024	10.07.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Новая, д.6	Ремонт фасада	12 870 000,00	9 540 656,95	12.03.2024	13.03.2024	10.07.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Новая, д.6	Осуществление строительного контроля	416 679,00	283 819,88	20.02.2024	21.02.2024	01.12.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
10	г. Курган, ул. Пушкина, д.20	Разработка проектной документации	224 711,30	224 711,30	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	26.03.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Пушкина, д.20	Ремонт крыши	3 464 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Пушкина, д.20	Ремонт фасада	7 068 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Пушкина, д.20	Осуществление строительного контроля	225 413,00	99 689,75	17.05.2024	18.05.2024	01.12.2026		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
11	г. Курган, ул. Радионова, д.18А	Разработка проектной документации	228 453,32	228 453,32	19.10.2023	20.10.2023	18.11.2023	04.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Радионова, д.18А	Ремонт крыши	3 117 000,00	2 362 228,48	29.02.2024	01.03.2024	28.06.2024		ООО «ПроектРемСтрой», 7203117991

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
11	г. Курган, ул. Радионова, д.18А	Ремонт фасада	6 333 000,00	6 422 017,72	29.02.2024	01.03.2024	28.06.2024		ООО «ПроектРемСтрой», 7203117991
	г. Курган, ул. Радионова, д.18А	Осуществление строительного контроля	202 230,00	86 181,03	01.03.2024	02.03.2024	01.12.2026		ООО "Теинстройпроект", 5048015741
12	г. Курган, ул. Савельева, д.6	Разработка проектной документации	100 000,00	168 692,92	28.02.2024	29.02.2024	13.04.2024	28.05.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Курган, ул. Савельева, д.6	Ремонт крыши	5 798 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Савельева, д.6	Ремонт фасада	8 555 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Савельева, д.6	Осуществление строительного контроля	307 000,00	293 169,11	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
13	г. Курган, ул. Сибирская, д.19	Разработка проектной документации	230 139,37	230 139,37	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Сибирская, д.19	Ремонт крыши	6 149 000,00	4 778 709,29	26.04.2024	27.04.2024	24.08.2024		ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. Сибирская, д.19	Ремонт фасада	11 046 750,00	12 057 583,40	26.04.2024	27.04.2024	16.09.2024		ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. Сибирская, д.19	Осуществление строительного контроля	367 000,00	165 094,92	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
14	г. Курган, ул. Советская, д.24	Разработка проектной документации	232 360,08	232 360,08	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	03.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Советская, д.24	Ремонт крыши	6 149 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Советская, д.24	Ремонт фасада	11 046 750,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Советская, д.24	Осуществление строительного контроля	367 000,00	165 536,80	17.05.2024	18.05.2024	01.12.2026		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
15	г. Курган, ул. Томина, д.67	Разработка проектной документации	100 000,00	116 864,14	28.02.2024	29.02.2024	13.04.2024	14.05.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Курган, ул. Томина, д.67	Ремонт крыши	3 252 000,00	3 563 160,81	10.06.2024	11.06.2024	08.10.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Томина, д.67	Ремонт фасада	7 410 000,00	4 996 281,76	10.06.2024	11.06.2024	08.10.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Томина, д.67	Осуществление строительного контроля	228 000,00	182 256,21	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
16	п. Увал, ул. Тракторная, д.74	Разработка проектной документации	65 754,25	65 754,25	19.10.2023	20.10.2023	18.11.2023	08.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Увал, ул. Тракторная, д.74	Ремонт крыши	2 459 000,00	2 680 560,46	14.02.2024	15.02.2024	14.05.2024	14.06.2024	ООО "Меридиан", 4501091655
	п. Увал, ул. Тракторная, д.74	Осуществление строительного контроля	52 622,00	55 601,85	20.02.2024	21.02.2024	01.12.2026	17.06.2024	ООО "СК "Урал", 4501216008
17	п. Затобольный, ул. Советская, д.9	Разработка проектной документации	100 000,00	67 197,88	28.02.2024	29.02.2024	13.04.2024	23.05.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	п. Затобольный, ул. Советская, д.9	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	п. Затобольный, ул. Советская, д.9	Осуществление строительного контроля	57 000,00	63 353,70	21.06.2024	22.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
18	г. Курган, ул. Алексеева, д.3	Разработка проектной документации	200 810,40	200 810,40	07.11.2023	08.11.2023	07.12.2023	05.04.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Алексеева, д.3	Ремонт крыши	3 252 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Алексеева, д.3	Ремонт фасада	7 410 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Алексеева, д.3	Осуществление строительного контроля	228 000,00	70 125,39	17.05.2024	18.05.2024	01.12.2026		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
19	г. Курган, б-р Солнечный, д.11	Разработка проектной документации	150 609,97	150 609,97	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	26.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, б-р Солнечный, д.11	Замена лифтового оборудования	18 000 000,00	13 909 220,51	28.03.2024	29.03.2024	25.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, б-р Солнечный, д.11	ПТО	100 000,00	559 811,50	28.03.2024	29.03.2024			ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, б-р Солнечный, д.11	Осуществление строительного контроля	385 200,00	129 059,19	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
20	г. Курган, ул. Белинского, д.20	Разработка проектной документации	181 666,47	181 666,47	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Белинского, д.20	Замена лифтового оборудования	24 000 000,00	19 236 898,66	29.03.2024	30.03.2024	26.08.2024		ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
20	г. Курган, ул. Белинского, д.20	ПТО	100 000,00	702 604,68	25.03.2024	26.03.2024			ООО "Национальная лифтовая компания", 7724329280
	г. Курган, ул. Белинского, д.20	Осуществление строительного контроля	513 600,00	166 202,02	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
21	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131	Разработка проектной документации	73 570,89	73 570,89	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	26.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131	Замена лифтового оборудования	9 000 000,00	9 336 537,66	28.03.2024	29.03.2024	25.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131	ПТО	100 000,00	296 334,83	28.03.2024	29.03.2024			ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131	Осуществление строительного контроля	192 600,00	86 630,73	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
22	г. Курган, ул. Алексеева, д.15	Разработка проектной документации	75 099,94	75 099,94	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	26.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
23	г. Курган, ул. Дзержинского, д.29А	Разработка проектной документации	142 093,55	142 093,55	19.10.2023	20.10.2023	26.10.2023	04.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.29А	Замена лифтового оборудования	12 000 000,00	10 719 797,24	02.02.2024	03.03.2024	15.06.2024	17.05.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.29А	ПТО	100 000,00	365 889,88	02.02.2024	03.02.2024		27.04.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.29А	Осуществление строительного контроля	256 800,00	116 389,64	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	23.05.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
24	г. Курган, ул. Карельцева, д.115	Разработка проектной документации	105 734,87	105 734,87	16.10.2023	17.10.2023	15.11.2023	08.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Карельцева, д.115	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	5 441 597,05	02.02.2024	03.02.2024	03.05.2024	21.05.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Карельцева, д.115	ПТО	100 000,00	182 944,94	02.02.2024	03.02.2024		06.06.2024	ООО "ИИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Карельцева, д.115	Осуществление строительного контроля	128 400,00	59 081,85	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	23.05.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
25	г. Курган, ул. Володарского, д.99	Разработка проектной документации	100 090,03	100 090,03	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Володарского, д.99	Замена лифтового оборудования	12 000 000,00	9 232 703,93	29.03.2024	30.03.2024	26.08.2024		ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Володарского, д.99	ПТО	100 000,00	362 205,57	25.03.2024	26.03.2024			ООО "Национальная лифтовая компания", 7724329280
	г. Курган, ул. Володарского, д.99	Осуществление строительного контроля	256 800,00	79 768,26	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
	г. Курган, ул. Карельцева, д.117	Разработка проектной документации	60 258,42	60 258,42	16.10.2023	17.10.2023	15.11.2023	08.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
26	г. Курган, ул. Карельцева, д.117	Замена лифтового оборудования	3 000 000,00	2 704 090,97	02.02.2024	03.02.2024	03.05.2024	21.05.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Карельцева, д.117	ПТО	100 000,00	91 472,47	02.02.2024	03.02.2024		06.06.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Карельцева, д.117	Осуществление строительного контроля	64 200,00	29 359,53	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	23.05.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
27	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.42	Разработка проектной документации	149 539,51	149 539,51	20.11.2023	21.11.2023	04.12.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.42	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	4 670 706,59	29.03.2024	30.03.2024	26.08.2024		ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.42	ПТО	100 000,00	186 578,38	25.03.2024	26.03.2024			ООО "Национальная лифтовая компания", 7724329280
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.42	Осуществление строительного контроля	128 400,00	40 353,75	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
28	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131А	Разработка проектной документации	53 360,89	53 360,89	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	14.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131А	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	4 693 905,94	08.04.2024	09.04.2024	05.09.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131А	ПТО	100 000,00	186 578,38	08.04.2024	09.04.2024			ООО "ИЦ «Инжтехлифт», 6317053387

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.131А	Осуществление строительного контроля	128 400,00	53 699,88	08.04.2024	09.04.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
29	г. Курган, мкр. 5-й, д.30	Разработка проектной документации	608 998,25	608 998,25	20.11.2023	21.11.2023	04.12.2023	06.06.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, мкр. 5-й, д.30	Замена лифтового оборудования	27 000 000,00	28 223 047,68	29.03.2024	30.03.2024	26.08.2024		ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, мкр. 5-й, д.30	ПТО	100 000,00	889 004,49	25.03.2024	26.03.2024			ООО "Национальная лифтовая компания", 7724329280
	г. Курган, мкр. 5-й, д.30	Осуществление строительного контроля	577 800,00	243 840,13	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
30	г. Курган, ул. Дзержинского, д.37	Разработка проектной документации	100 000,00	57 319,70	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	26.04.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.37	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	4 841 588,07	27.05.2024	28.05.2024	24.10.2024		ООО «Интертрансстрой», 7727342680
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.37	ПТО	100 000,00	173 862,09	27.05.2024	28.05.2024			ООО "ИКЦ "Мысль", 6164113822
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.37	Осуществление строительного контроля	128 400,00	50 197,94	27.05.2024	28.05.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
	г. Курган, ул. Галкинская, д.37	Разработка проектной документации	52 414,20	52 414,20	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	14.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
31	г. Курган, ул. Галкинская, д.37	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	4 729 485,90	08.04.2024	09.04.2024	05.09.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Галкинская, д.37	ПТО	100 000,00	186 603,82	08.04.2024	09.04.2024			ООО "ИЦ «Инжтехлифт», 6317053387
	г. Курган, ул. Галкинская, д.37	Осуществление строительного контроля	128 400,00	54 106,93	08.04.2024	09.04.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
32	г. Курган, ул. Зеленая, д.6А	Разработка проектной документации	30 616,06	30 616,06	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	14.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Зеленая, д.6А	Замена лифтового оборудования	3 000 000,00	2 336 238,12	08.04.2024	09.04.2024	05.09.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Зеленая, д.6А	ПТО	100 000,00	93 289,19	08.04.2024	09.04.2024			ООО "ИЦ «Инжтехлифт», 6317053387
	г. Курган, ул. Зеленая, д.6А	Осуществление строительного контроля	64 200,00	26 727,36	08.04.2024	09.04.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
33	г. Курган, ул. Володарского, д.56	Разработка проектной документации	103 795,98	103 795,98	16.10.2023	17.10.2023	15.11.2023	18.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Володарского, д.56	Замена лифтового оборудования	6 000 000,00	5 330 613,70	02.02.2024	03.02.2024	17.05.2024	29.05.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Володарского, д.56	ПТО	100 000,00	182 944,94	02.02.2024	03.02.2024		06.06.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Володарского, д.56	Осуществление строительного контроля	128 400,00	57 876,86	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	30.05.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
34	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Разработка проектной документации (лифты)	147 854,24	32 160,68	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	03.06.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Разработка проектной документации (крыша)	147 854,24	95 708,48	03.07.2023	04.07.2023	18.07.2023	15.08.2023	ООО "Тюменская проектная компания", 7203545517
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Замена лифтового оборудования	3 000 000,00	2 972 389,33	24.06.2024	25.06.2024	23.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	ПТО	100 000,00	71 386,81	28.06.2024	29.06.2024			ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Осуществление строительного контроля (лифты)	64 100,00	63 609,13	24.06.2024	25.06.2024	01.11.2027		ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.97Б	Осуществление строительного контроля (крыша)	64 100,00	39 941,39	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
35	г. Курган, мкр. 1-й, д.13	Разработка проектной документации	144 193,62	144 193,62	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	28.12.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, мкр. 1-й, д.13	Замена лифтового оборудования	18 000 000,00	13 958 126,20	28.03.2024	29.03.2024	25.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, мкр. 1-й, д.13	ПТО	100 000,00	559 811,50	28.03.2024	29.03.2024			ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, мкр. 1-й, д.13	Осуществление строительного контроля	385 200,00	129 512,97	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
36	г. Курган, мкр. 5-й, д.14	Разработка проектной документации	85 797,18	85 797,18	25.01.2024	26.01.2024	08.02.2024	14.03.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Курган, мкр. 5-й, д.14	Замена лифтового оборудования	3 000 000,00	3 141 476,44	08.04.2024	09.04.2024	05.09.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, мкр. 5-й, д.14	ПТО	100 000,00	98 778,28	08.04.2024	09.04.2024			ООО "ИИЦ «Инжтехлифт»», 6317053387
	г. Курган, мкр. 5-й, д.14	Осуществление строительного контроля	64 200,00	35 939,56	08.04.2024	09.04.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
37	г. Курган, мкр. 2-й, д.9	Разработка проектной документации	165 858,59	165 858,59	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	22.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, мкр. 2-й, д.9	Замена лифтового оборудования	21 000 000,00	15 787 940,04	29.03.2024	30.03.2024	26.08.2024		ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, мкр. 2-й, д.9	ПТО	100 000,00	653 001,35	25.03.2024	26.03.2024			ООО "Национальная лифтовая компания", 7724329280
	г. Курган, мкр. 2-й, д.9	Осуществление строительного контроля	449 400,00	136 403,88	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
	г. Курган, мкр. 3-й, д.20	Разработка проектной документации	172 201,43	172 201,43	19.10.2023	20.10.2023	26.10.2023	04.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
38	г. Курган, мкр. 3-й, д.20	Замена лифтового оборудования	15 000 000,00	13 337 097,00	02.02.2024	03.03.2024	30.06.2024	18.06.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, мкр. 3-й, д.20	ПТО	100 000,00	457 362,35	02.02.2024	03.02.2024		01.07.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, мкр. 3-й, д.20	Осуществление строительного контроля	321 000,00	144 806,83	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	18.06.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
39	г. Курган, мкр. 2-й, д.1	Разработка проектной документации	72 214,04	72 214,04	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	08.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, мкр. 2-й, д.1	Замена лифтового оборудования	9 000 000,00	7 993 711,49	02.02.2024	03.03.2024	30.06.2024	04.07.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, мкр. 2-й, д.1	ПТО	100 000,00	274 417,41	02.02.2024	03.02.2024		05.07.2024	ООО "ИЦ "Высота", 8602260360
	г. Курган, мкр. 2-й, д.1	Осуществление строительного контроля	192 600,00	86 791,30	02.02.2024	03.02.2024	01.11.2025	04.07.2024	ООО "Теинстройпроект", 5048015741
40	г. Курган, мкр. 6-й, д.6	Разработка проектной документации	28 588,18	28 588,18	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	26.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, мкр. 6-й, д.6	Замена лифтового оборудования	3 000 000,00	2 259 569,30	28.03.2024	29.03.2024	25.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, мкр. 6-й, д.6	ПТО	100 000,00	93 301,90	28.03.2024	29.03.2024			ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, мкр. 6-й, д.6	Осуществление строительного контроля	64 200,00	20 965,82	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
41	г. Курган, ул. Карельцева, д.84	Разработка проектной документации	100 000,00	206 830,77	05.04.2024	06.04.2024	05.05.2024	20.06.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Карельцева, д.84	Замена лифтового оборудования	15 000 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Карельцева, д.84	ПТО	100 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Карельцева, д.84	Осуществление строительного контроля	321 000,00						объявлен аукцион
42	г. Курган, ул. Кравченко, д.61	Разработка проектной документации	100 000,00	207 654,74	05.04.2024	06.04.2024	20.05.2024	20.06.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. Кравченко, д.61	Замена лифтового оборудования	15 000 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кравченко, д.61	ПТО	100 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кравченко, д.61	Осуществление строительного контроля	321 000,00						объявлен аукцион
43	г. Курган, б-р Солнечный, д.6	Разработка проектной документации	100 000,00	125 087,92	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024	26.04.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, б-р Солнечный, д.6	Замена лифтового оборудования	15 000 000,00	15 626 130,17	27.05.2024	28.05.2024	24.10.2024		ООО «Интертрансстрой», 727342680
	г. Курган, б-р Солнечный, д.6	ПТО	100 000,00	488 927,65	27.05.2024	28.05.2024			ООО "ИКЦ "Мысль", 6164113822
	г. Курган, б-р Солнечный, д.6	Осуществление строительного контроля	321 000,00	162 012,88	27.05.2024	28.05.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
	г. Курган, мкр. 2-й, д.25	Разработка проектной документации	100 000,00	142 556,74	20.02.2024	21.02.2024	05.04.2024	26.04.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
44	г. Курган, мкр. 2-й, д.25	Замена лифтового оборудования	18 000 000,00	13 533 717,00	27.05.2024	28.05.2024	24.10.2024		ООО «Интертрансстрой», 7727342680
	г. Курган, мкр. 2-й, д.25	ПТО	100 000,00	554 185,25	27.05.2024	28.05.2024			ООО "ИКЦ "Мысль", 6164113822
	г. Курган, мкр. 2-й, д.25	Осуществление строительного контроля	385 200,00	140 318,58	27.05.2024	28.05.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
45	г. Курган, ул. Куйбышева, д.137А	Разработка проектной документации	100 000,00	83 553,93	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024	26.04.2024	ООО "Импорт-Лифт Сервис", 7202209400
	г. Курган, ул. Куйбышева, д.137А	Замена лифтового оборудования	9 000 000,00	9 401 032,20	27.05.2024	28.05.2024	24.10.2024		ООО «Интертрансстрой», 7727342680
	г. Курган, ул. Куйбышева, д.137А	ПТО	100 000,00	293 356,59	27.05.2024	28.05.2024			ООО "ИКЦ "Мысль", 6164113822
	г. Курган, ул. Куйбышева, д.137А	Осуществление строительного контроля	192 600,00	97 470,60	27.05.2024	28.05.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
46	г. Курган, ул. Пролетарская, д.61А	Разработка проектной документации	100 000,00	157 320,62	21.03.2024	22.03.2024	05.05.2024	23.05.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Курган, ул. Пролетарская, д.61А	Ремонт крыши	2 810 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Пролетарская, д.61А	Ремонт фасада	4 657 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Пролетарская, д.61А	Осуществление строительного контроля	159 700,00	165 305,56	21.06.2024	22.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
	г. Курган, ул. Советская, д.83	Разработка проектной документации	94 368,39	94 368,39	11.03.2024	12.03.2024	25.04.2024	18.04.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
47	г. Курган, ул. Советская, д.83	Ремонт крыши	2 868 000,00	2 867 062,70	08.05.2024	09.05.2024	05.09.2024		ООО "Техучасток", 7207010008
	г. Курган, ул. Советская, д.83	Ремонт фасада	3 773 000,00	3 825 026,20	08.05.2024	09.05.2024	05.09.2024		ООО "Техучасток", 7207010008
	г. Курган, ул. Советская, д.83	Осуществление строительного контроля	142 100,00	85 926,39	19.04.2024	20.04.2024	01.12.2026		ООО "Теинстройпроект", 5048015741
48	г. Курган, мкр. 2-й, д.20	Разработка проектной документации	100 000,00	276 762,28	05.04.2024	06.04.2024	20.05.2024	20.06.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, мкр. 2-й, д.20	Замена лифтового оборудования	21 000 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, мкр. 2-й, д.20	ПТО	100 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, мкр. 2-й, д.20	Осуществление строительного контроля	449 000,00						объявлен аукцион
49	г. Курган, ул. М.Горького, д.209	Ремонт крыши	6 438 700,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. М.Горького, д.209	Ремонт фасада	5 059 200,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. М.Горького, д.209	Осуществление строительного контроля	246 055,06	106 293,33	26.06.2023	27.06.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
50	г. Курган, ул. К.Маркса, д.11	Ремонт крыши	7 787 520,00	7 500 715,84	02.04.2024	31.07.2024	27.12.2024		ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.11	Ремонт фасада	5 195 571,00	10 597 156,21	02.04.2024	31.07.2024	27.12.2024		ИП Немчинов, ИНН 450500621739
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.11	Осуществление строительного контроля	282 849,79	167 397,60	26.06.2023	27.06.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
51	мкр. Утяж, ул. Советская, д.47А	Ремонт крыши	1 421 000,00						объявлен аукцион
	мкр. Утяж, ул. Советская, д.47А	Осуществление строительного контроля	30 409,40	33 880,20	27.09.2023	28.09.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
52	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	ремонт инженерных систем электроснабжения	1 782 400,00	2 901 398,18	29.08.2023	29.10.2023	26.02.2024	24.04.2024	ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 782 400,00	2 539 032,98	29.08.2023	29.10.2023	26.02.2024	24.04.2024	ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	ремонт инженерных систем водоснабжения	1 782 400,00	1 088 375,73	29.08.2023	29.10.2023	26.02.2024	24.04.2024	ООО "Меридиан", 4501091655
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	ремонт инженерных систем водоотведения	1 782 400,00	902 371,66	29.08.2023	29.10.2023	26.02.2024	24.04.2024	ООО "Меридиан", 4501091655

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	Ремонт крыши	4 126 129,00	4 102 679,52	02.04.2024	03.04.2024	30.08.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	Осуществление строительного контроля (крыша)	117 851,94	75 505,70	26.04.2024	27.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.96	Осуществление строительного контроля (ИС)	117 851,94	149 476,08	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024	24.04.2024	ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
53	г. Курган, ул. К.Маркса, д.98	Ремонт крыши	3 705 480,00						
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.98	Ремонт фасада	3 773 222,00						
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.98	Осуществление строительного контроля	235 703,88						
54	г. Курган, ул. Дзержинского, д.6А	Ремонт крыши	5 833 920,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.6А	Ремонт фасада	4 219 200,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.6А	Осуществление строительного контроля	143 358,60	262 674,63	16.06.2023	17.06.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
55	г. Курган, ул. К.Маркса, д.141	Ремонт крыши	6 438 700,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.141	Ремонт фасада	5 059 200,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.141	Осуществление строительного контроля	246 055,06						объявлен аукцион
56	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	ремонт инженерных систем электроснабжения	1 192 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 192 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	ремонт инженерных систем водоснабжения	1 192 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	ремонт инженерных систем водоотведения	1 192 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	Ремонт крыши	2 865 200,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.31	Осуществление строительного контроля (ИС)	81 692,36	133 001,89	24.06.2024	25.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
57	г. Курган, ул. Дзержинского, д.14	Ремонт крыши	4 784 130,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.14	Ремонт фасада	4 800 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.14	Осуществление строительного контроля	172 909,86	233 027,20	14.03.2023	15.03.2023	01.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
58	г. Курган, ул. Савельева, д.56	Ремонт крыши	6 776 460,00	4 680 973,32	17.06.2024	18.06.2024	14.11.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Савельева, д.56	Ремонт фасада	6 264 000,00	10 693 703,09	17.06.2024	18.06.2024	14.11.2024		ООО "ПроектРемСтрой", 7203117991
	г. Курган, ул. Савельева, д.56	Осуществление строительного контроля	235 703,88	327 372,98	22.01.2024	23.01.2024	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
59	г. Курган, ул. К.Маркса, д.139	Ремонт крыши	6 438 700,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.139	Ремонт фасада	5 059 200,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.139	Осуществление строительного контроля	246 055,06						объявлен аукцион
60	г. Курган, ул. Половинская, д.6	Ремонт крыши	4 069 260,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Половинская, д.6	Ремонт фасада	4 046 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Половинская, д.6	Осуществление строительного контроля	199 276,80	195 404,07	31.01.2023	01.02.2023	01.07.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
61	г. Курган, ул. Дзержинского, д.12	Ремонт крыши	3 279 900,00	4 573 885,58	08.04.2024	09.04.2024	06.08.2024	04.06.2024	ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.12	Ремонт фасада	4 800 000,00	7 107 555,54	08.04.2024	09.04.2024	17.08.2024		ООО "Лесстройторг", 4526006370
	г. Курган, ул. Дзержинского, д.12	Осуществление строительного контроля	264 974,08	228 297,25	14.03.2023	15.03.2023	01.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
62	г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д.14	Ремонт фасада	4 800 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д.14	Осуществление строительного контроля	102 720,00	149 399,90	14.03.2023	15.03.2023	01.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
63	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.28	Ремонт фасада	6 480 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Василия Блюхера, д.28	Осуществление строительного контроля	138 672,00	229 083,60	22.01.2024	23.01.2024	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
64	г. Курган, ул. Ленина, д.38	ремонт инженерных систем электроснабжения	579 872,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Ленина, д.38	ремонт инженерных систем теплоснабжения	579 872,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Ленина, д.38	ремонт инженерных систем водоснабжения	579 872,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Ленина, д.38	ремонт инженерных систем водоотведения	579 872,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Ленина, д.38	Ремонт подвальных помещений	228 187,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Ленина, д.38	Осуществление строительного контроля	67 109,54	83 702,08	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
65	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	ремонт инженерных систем электроснабжения	1 040 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 040 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	ремонт инженерных систем водоснабжения	1 040 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	ремонт инженерных систем водоотведения	1 040 400,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	Ремонт крыши	2 676 700,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	Осуществление строительного контроля (крыша)	73 169,81	24 766,06	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.93	Осуществление строительного контроля (ИС)	73 169,81	115 766,66	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
66	г. Курган, ул. Кравченко, д.23	ремонт инженерных систем водоснабжения	2 500 000,00	937 210,19	22.04.2024	23.04.2024	05.08.2024		ООО "ПМК-4", 4510019510
	г. Курган, ул. Кравченко, д.23	ремонт инженерных систем водоотведения	2 500 000,00	903 765,68	22.04.2024	23.04.2024	05.08.2024		ООО "ПМК-4", 4510019510
	г. Курган, ул. Кравченко, д.23	Ремонт фасада	3 783 920,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кравченко, д.23	Осуществление строительного контроля (ИС)	107 633,44	16 349,70	20.10.2023	21.10.2023	01.12.2024		ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ", 5048015741
	г. Курган, ул. Кравченко, д.23	Осуществление строительного контроля (фасад)	107 633,44	30 109,17	16.10.2023	17.10.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
67	г. Курган, ул. Орлова, д.7	ремонт инженерных систем электроснабжения	1 356 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Орлова, д.7	ремонт инженерных систем теплоснабжения	1 356 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Орлова, д.7	ремонт инженерных систем водоснабжения	1 356 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Орлова, д.7	ремонт инженерных систем водоотведения	1 356 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Орлова, д.7	Ремонт крыши	4 771 104,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Орлова, д.7	Осуществление строительного контроля	253 861,78	235 997,91	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
68	г. Курган, ул. М.Горького, д.17	Ремонт крыши	5 663 970,00	4 299 613,18	02.04.2024	03.04.2024	29.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
	г. Курган, ул. М.Горького, д.17	Ремонт фасада	5 059 200,00	6 952 577,32	02.04.2024	03.04.2024	29.09.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
	г. Курган, ул. М.Горького, д.17	Осуществление строительного контроля	191 365,22	225 057,21	30.11.2023	01.12.2023	01.12.2024		ООО "СК "Урал", 4501216008
69	г. Курган, ул. Кирова, д.60	Ремонт крыши	5 484 336,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кирова, д.60	Ремонт фасада	3 940 413,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Кирова, д.60	Осуществление строительного контроля	226 117,54	115 399,49	17.08.2023	18.08.2023	01.12.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
70	г. Курган, ул. К.Маркса, д.78	Ремонт крыши	9 884 160,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.78	Ремонт фасада	7 200 000,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. К.Маркса, д.78	Осуществление строительного контроля	365 601,02	141 482,41	22.09.2023	23.09.2023	01.12.2024		ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ", 5048015741
71	г. Курган, ул. Советская, д.29	Ремонт крыши	5 455 008,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Советская, д.29	Ремонт фасада	3 678 552,00						объявлен аукцион
	г. Курган, ул. Советская, д.29	Осуществление строительного контроля	246 055,06	225 982,44	06.03.2023	07.03.2023	01.09.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
72	г. Курган, ул. Чернореченская, д.57	Разработка проектной документации	72 214,04	72 214,04	06.10.2023	07.10.2023	20.11.2023	28.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.57	Замена лифтового оборудования	9 000 000,00	6 949 359,13	28.03.2024	29.03.2024	25.08.2024		ООО "Стройконтроль", 5916034198
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.57	ПТО	100 000,00	279 905,75	28.03.2024	29.03.2024			ООО "ИЦ "Техническая диагностика", 8602247401
	г. Курган, ул. Чернореченская, д.57	Осуществление строительного контроля	192 600,00	64 480,87	25.03.2024	26.03.2024	01.11.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
Итого по г. Кургану			797 627 544,31	381 461 381,12					
г. Шадринск									
1	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.61	Разработка проектной документации	100 000,00	163 092,37	29.01.2024	30.01.2024	19.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.61	ремонт инженерных систем электроснабжения	4 000 000,00						
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.61	ремонт инженерных систем теплоснабжения	4 000 000,00						
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.61	Осуществление строительного контроля	171 000,00						
2	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.38	Разработка проектной документации	104 168,15	104 168,15	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.38	Ремонт крыши	2 473 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Михайловская, д.38	Осуществление строительного контроля	52 000,00	41 674,09	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.8А	Разработка проектной документации	135 316,29	135 316,29	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
3	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.8А	Ремонт крыши	3 536 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.8А	Осуществление строительного контроля	75 675,00	58 082,88	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.52	Разработка проектной документации	115 212,26	115 212,26	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.52	Ремонт крыши	3 252 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.52	Осуществление строительного контроля	69 000,00	58 820,98	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
5	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.26А	Разработка проектной документации	68 855,62	68 855,62	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.26А	Ремонт крыши	3 951 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Архангельского, д.26А	Осуществление строительного контроля	84 551,00	82 676,71	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
6	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.10	Разработка проектной документации	87 576,96	87 576,96	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.10	Ремонт крыши	1 782 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.10	Осуществление строительного контроля	38 140,00	30 434,84	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
7	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.22	Разработка проектной документации	136 844,90	136 844,90	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.22	Ремонт крыши	4 989 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.22	Осуществление строительного контроля	106 000,00	116 459,51	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
8	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.18А	Разработка проектной документации	76 463,21	76 463,21	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.18А	Ремонт крыши	3 188 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.18А	Осуществление строительного контроля	68 227,00	87 683,59	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
9	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.23	Разработка проектной документации	141 321,66	141 321,66	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.23	Ремонт крыши	2 876 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.23	Осуществление строительного контроля	203 000,00	81 236,64	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
10	г. Шадринск, ул. Российская, д.73	Разработка проектной документации	64 908,55	64 908,55	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Российская, д.73	Ремонт крыши	3 188 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Российская, д.73	Осуществление строительного контроля	68 227,00	59 344,32	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
11	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.55А	Разработка проектной документации	104 666,64	104 666,64	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.55А	Ремонт крыши	2 878 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.55А	Осуществление строительного контроля	61 589,00	39 268,20	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
12	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.71	Разработка проектной документации	71 856,32	71 856,32	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.71	Ремонт крыши	2 393 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.71	Осуществление строительного контроля	51 215,00	44 526,96	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
13	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.26	Разработка проектной документации	141 016,10	141 016,10	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.26	Ремонт крыши	4 989 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Ефремова, д.26	Осуществление строительного контроля	106 000,00	97 025,44	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
14	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.34	Разработка проектной документации	164 993,13	164 993,13	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.34	Ремонт крыши	4 989 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.34	Осуществление строительного контроля	106 000,00	106 708,77	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
15	г. Шадринск, ул. Ленина, д.75	Разработка проектной документации	60 968,79	60 968,79	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	28.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.75	Ремонт крыши	1 528 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Ленина, д.75	Осуществление строительного контроля	32 717,00	17 430,69	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.20В	Разработка проектной документации	73 686,08	73 686,08	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
16	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.20В	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д.20В	Осуществление строительного контроля	57 000,00	55 284,18	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
17	г. Шадринск, ул. Фабричная, д.29	Разработка проектной документации	100 000,00	146 838,05	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024		ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
18	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.24В	Разработка проектной документации	58 377,88	58 377,88	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	28.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.24В	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Щеткина, д.24В	Осуществление строительного контроля	57 000,00	48 406,38	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
19	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1А	Разработка проектной документации	75 722,26	75 722,26	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1А	Ремонт крыши	1 537 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1А	Осуществление строительного контроля	32 000,00	32 974,86	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
20	г. Шадринск, пер. Куйбышева, д.18	Разработка проектной документации	60 870,20	60 870,20	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, пер. Куйбышева, д.18	ремонт инженерных систем водоотведения	719 472,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, пер. Куйбышева, д.18	Осуществление строительного контроля	15 396,00	13 696,29	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
21	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.43	Разработка проектной документации	119 576,94	119 576,94	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.43	Ремонт крыши	2 473 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Пролетарская, д.43	Осуществление строительного контроля	52 000,00	42 886,70	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
22	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.78	Разработка проектной документации	100 000,00	73 824,34	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	29.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.78	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Треугольник Депо, д.78	Осуществление строительного контроля	57 000,00	47 697,23	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
23	г. Шадринск, ул. Фабричная, д.27	Разработка проектной документации	118 653,99	118 653,99	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Фабричная, д.27	Ремонт крыши	2 878 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Фабричная, д.27	Осуществление строительного контроля	61 589,00	51 788,55	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
24	г. Шадринск, ул. Февральская, д.58	Разработка проектной документации	144 676,18	144 676,18	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Февральская, д.58	Ремонт крыши	4 989 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Февральская, д.58	Осуществление строительного контроля	106 000,00	97 508,10	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
25	г. Шадринск, ул. Луначарского, д.29	Разработка проектной документации	134 767,25	134 767,25	30.11.2023	01.12.2023	30.12.2023	17.01.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Луначарского, д.29	Ремонт крыши	4 989 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шадринск, ул. Луначарского, д.29	Осуществление строительного контроля	106 000,00	82 233,17	12.03.2024	13.03.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
26	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.24	Разработка проектной документации	92 511,20	92 511,20	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	26.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.24	Ремонт крыши	4 043 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Птицекомбината, д.24	Осуществление строительного контроля	86 520,00	84 750,65	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
27	г. Шадринск, ул. Труда, д.31	Разработка проектной документации	61 695,79	61 695,79	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Труда, д.31	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Труда, д.31	Осуществление строительного контроля	57 000,00	68 491,95	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
28	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.84А	Разработка проектной документации	139 267,99	139 267,99	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.84А	Ремонт крыши	5 712 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Автомобилистов, д.84А	Осуществление строительного контроля	122 236,00	147 029,10	15.05.2024	16.05.2024	01.12.2026		ООО "Кроф", 4502015760
29	г. Шадринск, ул. Володарского, д.49	Разработка проектной документации	114 766,69	114 766,69	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Володарского, д.49	Ремонт крыши	3 057 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Володарского, д.49	Осуществление строительного контроля	65 000,00	41 699,16	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
30	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	46 012,32	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	29.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1	Ремонт фундамента	1 090 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д.1	Осуществление строительного контроля	23 337,00	11 602,31	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
31	г. Шадринск, ул. Крестьянская, д.9	Разработка проектной документации	120 768,03	120 768,03	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Шадринск, ул. Крестьянская, д.9	Ремонт крыши	3 057 000,00						объявлен аукцион
	г. Шадринск, ул. Крестьянская, д.9	Осуществление строительного контроля	65 000,00	47 581,31	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
Итого по г. Шадринску			104 794 400,06	5 014 279,70					
Белозерский муниципальный округ									
1	с. Белозерское, ул. Солнечная, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	75 317,88	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Белозерское, ул. Солнечная, д.1	Ремонт крыши	2 248 000,00						объявлен аукцион
	с. Белозерское, ул. Солнечная, д.1	Осуществление строительного контроля	48 124,00	56 400,56	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Белозерскому МО			2 396 124,00	131 718,44					
Варгашинский муниципальный округ									
1	рп. Варгаши, ул. Матросова, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	89 929,80	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Варгаши, ул. Матросова, д.1	Ремонт крыши	3 108 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Матросова, д.1	Осуществление строительного контроля	66 521,00	77 351,67	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	рп. Варгаши, ул. Ленина, д.62	Разработка проектной документации	100 000,00	40 251,72	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023		ПК "Платон", 4501225806
	рп. Варгаши, ул. Ленина, д.62	Ремонт крыши	2 030 000,00						
	рп. Варгаши, ул. Ленина, д.62	Осуществление строительного контроля	43 444,00						
3	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.7	Разработка проектной документации	100 000,00	57 466,96	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.7	Ремонт крыши	2 710 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Безрукова, д.7	Осуществление строительного контроля	58 014,00	52 633,55	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
4	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.7	Разработка проектной документации	100 000,00	57 838,39	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.7	Ремонт крыши	2 604 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.7	Осуществление строительного контроля	55 742,00						объявлен аукцион
5	рп. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.20	Разработка проектной документации	100 000,00	77 951,43	24.11.2023	25.11.2023	24.12.2023	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.20	Ремонт крыши	3 991 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Железнодорожная, д.20	Осуществление строительного контроля	85 418,00						объявлен аукцион
6	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.3	Разработка проектной документации	100 000,00	57 500,56	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	30.05.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.3	Ремонт фасада	1 308 000,00						объявлен аукцион
	рп. Варгаши, ул. Полевая, д.3	Осуществление строительного контроля	28 010,00	24 172,86	25.06.2024	26.06.2024	01.12.2027		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
Итого по Варгашиному МО			16 688 149,00	535 096,94					

Далматовский муниципальный округ

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
1	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.7	Разработка проектной документации	100 000,00	58 722,42	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.7	Ремонт крыши	2 306 000,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, ул. Ленина, д.7	Осуществление строительного контроля	49 348,00	55 075,27	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	с. Любимово, ул. Труда, д.23	Разработка проектной документации	100 000,00	69 117,81	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Любимово, ул. Труда, д.23	Ремонт крыши	2 306 000,00						объявлен аукцион
	с. Любимово, ул. Труда, д.23	Осуществление строительного контроля	49 348,00	79 967,88	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Далматово, ул. Ленина, д.72	Разработка проектной документации	70 365,78	70 365,78	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	13.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Далматово, ул. Ленина, д.72	Ремонт крыши	4 004 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Ленина, д.72	Осуществление строительного контроля	85 685,00	82 678,78	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Далматово, ул. Ленина, д.81	Разработка проектной документации	100 000,00	145 487,82	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Далматово, ул. Ленина, д.81	Ремонт крыши	4 844 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Ленина, д.81	Осуществление строительного контроля	103 670,00	78 526,06	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, д.93	Разработка проектной документации	100 000,00	115 888,13	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
5	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, д.93	Ремонт крыши	2 906 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, д.93	Осуществление строительного контроля	62 207,00	41 083,05	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
6	г. Далматово, ул. 8 Марта, д.88	Разработка проектной документации	100 000,00	94 421,55	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Далматово, ул. 8 Марта, д.88	Ремонт крыши	5 665 200,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. 8 Марта, д.88	Осуществление строительного контроля	121 235,00	95 992,63	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
7	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.62	Разработка проектной документации	100 000,00	103 121,82	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.62	Ремонт крыши	2 565 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. К.Маркса, д.62	Осуществление строительного контроля	54 902,00	33 493,16	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
8	г. Далматово, ул. Советская, д.207	Разработка проектной документации	100 000,00	108 198,61	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Далматово, ул. Советская, д.207	Ремонт крыши	5 535 000,00						объявлен аукцион
	г. Далматово, ул. Советская, д.207	Осуществление строительного контроля	118 460,00	122 565,11	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
9	г. Далматово, ул. Восточная, д.10	Разработка проектной документации	137 896,34	137 896,34	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Далматово, ул. Восточная, д.10	Ремонт крыши	6 431 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Далматово, ул. Восточная, д.10	Осуществление строительного контроля	137 640,00	85 632,68	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
10	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.10	Разработка проектной документации	60 194,56	60 194,56	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.10	Ремонт крыши	2 306 000,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.10	Осуществление строительного контроля	49 348,00	55 150,75	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
11	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.11	Разработка проектной документации	59 537,82	59 537,82	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.11	Ремонт крыши	2 306 000,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.11	Осуществление строительного контроля	49 348,00	55 546,21	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
12	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.12	Разработка проектной документации	59 025,20	59 025,20	12.01.2024	13.01.2024	11.02.2024	22.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.12	Ремонт крыши	2 306 000,00						объявлен аукцион
	с. Песчано-Коледино, пер. Советский, д.12	Осуществление строительного контроля	49 348,00	55 731,72	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Далматовскому МО			45 497 758,70	1 923 421,16					
Звериноголовский муниципальный округ									
1	п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, д.9	Разработка проектной документации	62 561,80	62 561,80	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	25.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, д.9	Ремонт крыши	3 279 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, д.9	Осуществление строительного контроля	70 179,00	60 360,43	20.02.2024	21.02.2024	01.12.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
Итого по Звериноголовскому МО			3 411 740,80	122 922,23					
Каргапольский муниципальный округ									
1	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.31	Разработка проектной документации	100 000,00	32 270,35	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.31	Ремонт фундамента	803 000,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.31	Осуществление строительного контроля	17 186,00	9 354,66	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	рп. Каргаполье, ул. Механизаторов, д.1А	Разработка проектной документации	100 000,00	97 058,53	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	29.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Каргаполье, ул. Механизаторов, д.1А	ремонт инженерных систем электроснабжения	383 188,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. Механизаторов, д.1А	Установка коллективного прибора учёта тепла	500 000,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. Механизаторов, д.1А	Осуществление строительного контроля	32 800,00	29 599,22	27.06.2024	28.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	рп. Каргаполье, ул. Калинина, д.45	Разработка проектной документации	100 000,00	69 666,46	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Каргаполье, ул. Калинина, д.45	Ремонт крыши	4 528 000,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. Калинина, д.45	Осуществление строительного контроля	96 901,00	85 074,23	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
4	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.72В	Разработка проектной документации	100 000,00	61 408,64	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.72В	Установка коллективного прибора учёта тепла	500 000,00						
	рп. Каргаполье, ул. М.Горького, д.72В	Осуществление строительного контроля	10 700,00						
5	рп. Каргаполье, ул. Мира, д.5Б	Разработка проектной документации	100 000,00	69 292,25	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024		ПК "Платон", 4501225806
	рп. Каргаполье, ул. Мира, д.5Б	Ремонт крыши	4 571 000,00						
	рп. Каргаполье, ул. Мира, д.5Б	Осуществление строительного контроля	97 836,00						
6	рп. Каргаполье, ул. Щорса, д.12	Разработка проектной документации	100 000,00	56 265,61	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Каргаполье, ул. Щорса, д.12	Ремонт крыши	1 692 000,00						объявлен аукцион
	рп. Каргаполье, ул. Щорса, д.12	Осуществление строительного контроля	36 225,00	33 026,25	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
7	с. Тагильское, ул. Октябрьская, д.27	Разработка проектной документации	100 000,00	73 022,33	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Тагильское, ул. Октябрьская, д.27	Ремонт крыши	3 517 000,00						объявлен аукцион
	с. Тагильское, ул. Октябрьская, д.27	Осуществление строительного контроля	75 272,00	71 138,18	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
8	п. Ключи, ул. Зелёная, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	61 069,08	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	п. Ключи, ул. Зелёная, д.1	Ремонт крыши	3 321 000,00						объявлен аукцион
	п. Ключи, ул. Зелёная, д.1	Осуществление строительного контроля	71 084,00	95 517,35	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
9	п. Ключи, ул. Зелёная, д.2	Разработка проектной документации	100 000,00	61 171,03	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	06.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	п. Ключи, ул. Зелёная, д.2	Ремонт крыши	3 321 000,00						объявлен аукцион
	п. Ключи, ул. Зелёная, д.2	Осуществление строительного контроля	71 084,00	95 520,55	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Каргапольскому МО			24 545 276,00	1 000 454,72					
Катайский муниципальный округ									
1	г. Катайск, ул. Ленина, д.255	Разработка проектной документации	92 558,32	92 558,32	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Ленина, д.255	Ремонт крыши	2 802 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Ленина, д.255	Осуществление строительного контроля	59 969,00	85 750,87	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
2	г. Катайск, ул. Советская, д.15	Разработка проектной документации	56 775,23	56 775,23	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Советская, д.15	Ремонт крыши	1 983 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Советская, д.15	Осуществление строительного контроля	42 441,00	36 862,95	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Катайск, ул. Советская, д.141	Разработка проектной документации	61 128,91	61 128,91	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	27.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Советская, д.141	Ремонт крыши	2 926 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Советская, д.141	Осуществление строительного контроля	62 632,00	56 087,65	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
4	г. Катайск, ул. Боровая, д.7А	Разработка проектной документации	61 525,76	61 525,76	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Боровая, д.7А	Ремонт крыши	1 845 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Боровая, д.7А	Осуществление строительного контроля	39 485,00	29 269,57	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
5	г. Катайск, ул. Свердлова, д.35А	Разработка проектной документации	71 519,59	71 519,59	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Свердлова, д.35А	Ремонт крыши	3 611 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Свердлова, д.35А	Осуществление строительного контроля	77 280,00	64 233,05	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
6	г. Катайск, ул. Акулова, д.17	Разработка проектной документации	91 640,90	91 640,90	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	15.02.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Акулова, д.17	Ремонт крыши	5 293 000,00	6 105 415,76	19.03.2024	20.03.2024	17.07.2024		ООО «РУСТЭК», 7203329643
	г. Катайск, ул. Акулова, д.17	Осуществление строительного контроля	113 277,00	130 002,53	25.03.2024	26.03.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
7	г. Катайск, ул. Матросова, д.34	Разработка проектной документации	62 622,45	62 622,45	11.12.2023	12.12.2023	10.01.2024	27.03.2024	ООО "Экспертпроект", ИНН 4501226768
	г. Катайск, ул. Матросова, д.34	Ремонт крыши	2 192 000,00						объявлен аукцион
	г. Катайск, ул. Матросова, д.34	Осуществление строительного контроля	46 919,00	38 043,61	03.05.2024	04.05.2024	01.12.2025		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Катайскому МО			21 591 774,16	7 043 437,15					

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
Кетовский муниципальный округ									
1	с. Садовое, ул. Пролетарская, д.51	Разработка проектной документации	100 000,00	95 393,47	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	с. Садовое, ул. Пролетарская, д.51	Ремонт крыши	3 519 600,00						
	с. Садовое, ул. Пролетарская, д.51	Осуществление строительного контроля	75 000,00						
2	с. Введенское, ул. Молодежная, д.1А	Разработка проектной документации	100 000,00	66 427,97	08.04.2024	09.04.2024	08.05.2024	20.06.2024	ООО "СК "Партнер", 4501225838
	с. Введенское, ул. Молодежная, д.1А	Ремонт крыши	3 321 600,00						объявлен аукцион
	с. Введенское, ул. Молодежная, д.1А	Осуществление строительного контроля	71 083,00						объявлен аукцион
3	с. Введенское, пер. Добряна, д.8А	Разработка проектной документации	100 000,00	63 436,85	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Введенское, пер. Добряна, д.8А	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	с. Введенское, пер. Добряна, д.8А	Осуществление строительного контроля	57 000,00						объявлен аукцион
4	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.13	Разработка проектной документации	63 767,48	63 767,48	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.13	Ремонт крыши	2 498 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.13	Осуществление строительного контроля	53 470,00	30 858,35	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
5	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.15	Разработка проектной документации	68 085,96	68 085,96	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.15	Ремонт крыши	2 735 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.15	Осуществление строительного контроля	58 549,00	30 858,35	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
6	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.17	Разработка проектной документации	68 894,34	68 894,34	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.17	Ремонт крыши	2 823 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.17	Осуществление строительного контроля	60 421,00	30 858,35	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
7	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.19	Разработка проектной документации	66 650,00	66 650,00	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.19	Ремонт крыши	2 133 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.19	Осуществление строительного контроля	45 655,00	30 858,35	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
8	п. Введенское, ул. Титова, д.26	Разработка проектной документации	100 000,00	64 034,64	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	03.06.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Титова, д.26	Ремонт крыши	2 337 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Титова, д.26	Осуществление строительного контроля	50 027,00	59 945,12	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
9	п. Введенское, ул. Заводская, д.3	Разработка проектной документации	66 260,69	66 260,69	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Введенское, ул. Заводская, д.3	Ремонт крыши	1 828 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Заводская, д.3	Осуществление строительного контроля	39 136,00	28 529,51	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
	п. Введенское, ул. Титова, д.3А	Разработка проектной документации	67 177,78	67 177,78	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	15.03.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
10	п. Введенское, ул. Титова, д.3А	Ремонт крыши	2 418 000,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Титова, д.3А	Осуществление строительного контроля	51 749,00	34 126,24	12.04.2024	13.04.2024	01.12.2025		ООО "СК "Урал", 4501216008
11	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.10	Разработка проектной документации	100 000,00	87 873,26	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.10	Ремонт крыши	4 651 200,00						объявлен аукцион
	п. Введенское, ул. Гагаринская, д.10	Осуществление строительного контроля	99 000,00						объявлен аукцион
12	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.5	Разработка проектной документации	100 000,00	71 970,45	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.5	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.5	Осуществление строительного контроля	57 000,00						объявлен аукцион
13	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.9	Разработка проектной документации	100 000,00	66 333,70	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.9	Ремонт крыши	2 268 000,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.9	Осуществление строительного контроля	48 000,00						объявлен аукцион
14	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.10	Разработка проектной документации	100 000,00	65 268,76	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.10	Ремонт крыши	2 268 000,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.10	Осуществление строительного контроля	48 000,00						объявлен аукцион
15	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.11	Разработка проектной документации	100 000,00	65 077,32	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.11	Ремонт крыши	2 268 000,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Красноармейская 2, д.11	Осуществление строительного контроля	48 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
16	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.7	Разработка проектной документации	100 000,00	78 544,34	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.7	Ремонт крыши	4 651 200,00						объявлен аукцион
	с. Иковка, ул. Машиностроителей, д.7	Осуществление строительного контроля	99 000,00						объявлен аукцион
17	с. Каширино, ул. Победы, д.22	Разработка проектной документации	100 000,00	61 537,93	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Каширино, ул. Победы, д.22	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	с. Каширино, ул. Победы, д.22	Осуществление строительного контроля	57 000,00						объявлен аукцион
18	с. Каширино, ул. Победы, д.18	Разработка проектной документации	100 000,00	62 891,64	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	04.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Каширино, ул. Победы, д.18	Ремонт крыши	2 698 000,00						объявлен аукцион
	с. Каширино, ул. Победы, д.18	Осуществление строительного контроля	57 000,00						объявлен аукцион
Итого по Кетовскому МО			53 187 526,25	1 495 660,85					
Куртамышский муниципальный округ									
1	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.28Б	Разработка проектной документации	100 000,00	69 301,58	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.28Б	ремонт инженерных систем водоотведения	768 768,00						
	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.28Б	Установка коллективного прибора учёта тепла	500 000,00						
	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.28Б	Осуществление строительного контроля	27 151,00						
2	г. Куртамыш, ул. Южная, д.60	Разработка проектной документации	100 000,00	101 362,86	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Южная, д.60	Установка коллективного прибора учёта тепла	500 000,00						
	г. Куртамыш, ул. Южная, д.60	Осуществление строительного контроля	10 700,00						

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
3	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Разработка проектной документации	100 000,00	56 562,88	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Ремонт фасада	1 838 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.4	Осуществление строительного контроля	39 344,00	49 171,40	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Разработка проектной документации	100 000,00	69 983,83	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Ремонт фасада	3 827 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Пролетарская, д.6	Осуществление строительного контроля	81 909,00	61 925,02	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
5	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Разработка проектной документации	100 000,00	64 492,03	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Ремонт фасада	2 200 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Свободы, д.8	Осуществление строительного контроля	47 088,00	57 683,46	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
6	г. Куртамыш, ул. И.В.Мичурина, д.47А	Разработка проектной документации	100 000,00	58 041,72	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. И.В.Мичурина, д.47А	Ремонт фасада	1 532 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. И.В.Мичурина, д.47А	Осуществление строительного контроля	32 799,00	30 610,80	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
7	г. Куртамыш, ул. Пригородная, д.27А	Ремонт фундамента	920 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Пригородная, д.27А	Осуществление строительного контроля	19 688,00	8 820,57	06.03.2023	07.03.2023	01.09.2024		ООО "Компания "Промпроект", 4501155997
	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.11Б	Ремонт крыши	2 028 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
8	г. Куртамыш, ул. Школьная, д.11Б	Осуществление строительного контроля	43 399,20	38 731,34	26.06.2023	27.06.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997
9	г. Куртамыш, ул. Красноармейская, д.59	Ремонт крыши	4 704 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Красноармейская, д.59	Осуществление строительного контроля	100 665,60	83 019,75	13.11.2023	14.11.2023	01.12.2024		ООО "СК "Партнер", 4501225838
10	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.11	Разработка проектной документации	73 857,71	73 857,71	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.11	Ремонт фасада	3 245 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.11	Ремонт крыши	2 691 338,00	2 229 319,26	18.04.2024	19.04.2024	16.08.2024		ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.11	Осуществление строительного контроля (фасад)	28 035,88	80 950,00	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.11	Осуществление строительного контроля (крыша)	28 035,89	30 734,10	20.10.2023	21.10.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
11	г. Куртамыш, ул. Студенческая, д.3А	Ремонт крыши	2 517 200,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, ул. Студенческая, д.3А	Осуществление строительного контроля	53 868,08	62 855,83	30.08.2023	31.08.2023	01.12.2024		ПК "ПЛАТОН", 4501225806
12	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.1	Ремонт крыши	2 643 264,00	2 024 535,89	03.05.2024	04.05.2024	01.08.2024		ИП Немчинов Н.С., 450500621739
	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, д.1	Осуществление строительного контроля	56 071,77	33 563,28	21.07.2023	22.07.2023	01.12.2024		ООО «Компания «Промпроект», ИНН 4501155997

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
13	г. Куртамыш, пр-кт Конституции, д.18В	Разработка проектной документации	100 000,00	69 654,63	20.12.2023	21.12.2023	19.01.2024	30.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Куртамыш, пр-кт Конституции, д.18В	Ремонт фасада	3 129 000,00						объявлен аукцион
	г. Куртамыш, пр-кт Конституции, д.18В	Осуществление строительного контроля	66 976,00	42 376,75	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Куртамышскому МО			34 453 159,13	5 397 554,69					
Лебяжьевский муниципальный округ									
1	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.13	Разработка проектной документации	100 000,00	138 290,20	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.13	ремонт инженерных систем водоотведения	259 417,00						
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.13	Осуществление строительного контроля	27 757,00						
2	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.22	Разработка проектной документации	100 000,00	71 832,26	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	13.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.22	Ремонт фасада	3 217 500,00						объявлен аукцион
	рп. Лебяжье, ул. Пушкина, д.22	Осуществление строительного контроля	68 854,00						объявлен аукцион
Итого по Лебяжьевскому МО			3 773 528,00	210 122,46					
Макушинский муниципальный округ									
1	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	Разработка проектной документации	100 000,00	120 295,04	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	28.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	ремонт инженерных систем электроснабжения	359 996,00						
	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	ремонт инженерных систем теплоснабжения	359 996,00						
	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	ремонт инженерных систем водоснабжения	359 996,00						
	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	ремонт инженерных систем водоотведения	359 996,00						
	г. Макушино, ул. Ленина, д.71	Осуществление строительного контроля	30 815,00						
Итого по Макушинскому МО			1 570 799,00	120 295,04					

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
Мишкинский муниципальный округ									
1	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Е	Разработка проектной документации	100 000,00	58 120,35	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Е	Ремонт крыши	2 725 000,00						объявлен аукцион
	рп. Мишкино, ул. Мира, д.1Е	Осуществление строительного контроля	58 322,00	61 104,85	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
2	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.14	Разработка проектной документации	100 000,00	71 064,92	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.14	Ремонт крыши	3 311 000,00						объявлен аукцион
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.14	Осуществление строительного контроля	70 874,00	58 657,19	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
3	рп. Мишкино, пер. Ленинский, д.5	Разработка проектной документации	100 000,00	71 156,39	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Мишкино, пер. Ленинский, д.5	Ремонт крыши	3 311 000,00						объявлен аукцион
	рп. Мишкино, пер. Ленинский, д.5	Осуществление строительного контроля	70 874,00	59 769,33	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
4	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.16	Разработка проектной документации	100 000,00	68 659,33	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.16	Ремонт крыши	3 067 000,00						объявлен аукцион
	рп. Мишкино, ул. Телеграфная, д.16	Осуществление строительного контроля	65 634,00	58 662,19	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
5	с. Восход, ул. Садовая, д.19	Разработка проектной документации	100 000,00	67 642,63	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Восход, ул. Садовая, д.19	Ремонт фасада	2 340 000,00						объявлен аукцион
	с. Восход, ул. Садовая, д.19	Осуществление строительного контроля	50 093,00	54 830,32	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
Итого по Мишкинскому МО			15 569 797,00	629 667,50					
Мокроусовский муниципальный округ									
1	с. Мокроусово, ул. Советская, д.41	Разработка проектной документации	100 000,00	54 925,17	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.41	Ремонт крыши	1 592 000,00						объявлен аукцион
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.41	Осуществление строительного контроля	34 079,00	41 357,17	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	с. Мокроусово, ул. Советская, д.45	Разработка проектной документации	100 000,00	63 361,69	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.45	Ремонт крыши	3 170 000,00						объявлен аукцион
	с. Мокроусово, ул. Советская, д.45	Осуществление строительного контроля	66 503,00	61 035,83	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Мокроусовскому МО			5 062 582,00	220 679,86					
Петуховский муниципальный округ									
1	г. Петухово, ул. Красная, д.48	Разработка проектной документации	100 000,00	128 061,79	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Петухово, ул. Красная, д.48	Ремонт крыши	5 846 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, ул. Красная, д.48	Осуществление строительного контроля	125 119,00	117 036,35	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	г. Петухово, п. КМП, д.7	Разработка проектной документации	100 000,00	67 762,95	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Петухово, п. КМП, д.7	Ремонт крыши	1 895 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, п. КМП, д.7	Осуществление строительного контроля	40 565,00	59 768,80	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Петухово, п. КМП, д.8	Разработка проектной документации	100 000,00	74 348,60	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	06.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Петухово, п. КМП, д.8	Ремонт крыши	2 546 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, п. КМП, д.8	Осуществление строительного контроля	54 486,00	58 867,87	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Петухово, п. КМП, д.9	Разработка проектной документации	100 000,00	71 198,91	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Петухово, п. КМП, д.9	Ремонт крыши	2 505 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, п. КМП, д.9	Осуществление строительного контроля	53 622,00	59 770,99	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
5	г. Петухово, ул. Рабочая, д.59	Разработка проектной документации	100 000,00	59 254,95	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Петухово, ул. Рабочая, д.59	Ремонт крыши	2 760 000,00						объявлен аукцион
	г. Петухово, ул. Рабочая, д.59	Осуществление строительного контроля	59 084,00	52 476,09	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Петуховскому МО			16 384 876,00	748 547,30					

Половинский муниципальный округ

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
1	с. Половинное, ул. Ленина, д.23	Разработка проектной документации	100 000,00	66 855,92	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	13.07.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Половинное, ул. Ленина, д.23	Ремонт крыши	3 185 000,00						объявлен аукцион
	с. Половинное, ул. Ленина, д.23	Осуществление строительного контроля	68 161,00						объявлен аукцион
2	с. Половинное, ул. Карбышева, д.26	Разработка проектной документации	100 000,00	53 256,76	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	27.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Половинное, ул. Карбышева, д.26	Ремонт крыши	1 592 000,00						объявлен аукцион
	с. Половинное, ул. Карбышева, д.26	Осуществление строительного контроля	34 079,00						объявлен аукцион
3	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	95 775,69	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	ремонт инженерных систем электроснабжения	400 660,00						
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	ремонт инженерных систем теплоснабжения	400 660,00						
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	ремонт инженерных систем водоснабжения	400 660,00						
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	ремонт инженерных систем водоотведения	400 660,00						
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.1	Осуществление строительного контроля	34 296,00						
4	ст. Сумки, ул. Центральная, д.2	Разработка проектной документации	100 000,00	64 211,64	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	13.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.2	Ремонт крыши	2 172 000,00						объявлен аукцион
	ст. Сумки, ул. Центральная, д.2	Осуществление строительного контроля	46 492,00						объявлен аукцион
Итого по Половинскому МО			9 134 668,00	280 100,01					
Пригольный муниципальный округ									
1	с. Боровлянка, ул. Новая, д.4	Разработка проектной документации	100 000,00						
	с. Боровлянка, ул. Новая, д.4	Ремонт крыши	2 133 000,00						
	с. Боровлянка, ул. Новая, д.4	Осуществление строительного контроля	45 655,00						

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
2	р-н Притобольный, п. Водный, д.4	Разработка проектной документации	100 000,00	55 704,10	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	24.04.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	р-н Притобольный, п. Водный, д.4	Ремонт крыши	3 315 000,00						объявлен аукцион
	р-н Притобольный, п. Водный, д.4	Осуществление строительного контроля	70 950,00	53 352,48	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	р-н Притобольный, п. Водный, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00						
	р-н Притобольный, п. Водный, д.1	Ремонт крыши	3 315 000,00						
	р-н Притобольный, п. Водный, д.1	Осуществление строительного контроля	70 950,00						
4	с. Глядянское, ул. Кравченко, д.11	Разработка проектной документации	51 768,36	51 768,36	30.10.2023	31.10.2023	29.11.2023	18.04.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	с. Глядянское, ул. Кравченко, д.11	Ремонт крыши	1 742 000,00						объявлен аукцион
	с. Глядянское, ул. Кравченко, д.11	Осуществление строительного контроля	37 295,00	34 158,64	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Притобольному МО			11 081 618,36	194 983,58					
Сафакулевский муниципальный округ									
1	с. Сафакулево, ул. Ленина, д.16А	Разработка проектной документации	100 000,00	75 550,53	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Сафакулево, ул. Ленина, д.16А	Ремонт крыши	4 973 000,00						объявлен аукцион
	с. Сафакулево, ул. Ленина, д.16А	Осуществление строительного контроля	106 429,00	102 872,69	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Сафакулевскому МО			5 179 429,00	178 423,22					
Целинный муниципальный округ									
1	с. Целинное, ул. Бухарова, д.70	Разработка проектной документации	100 000,00	64 640,70	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.70	Ремонт крыши	3 379 000,00						

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.70	Осуществление строительного контроля	72 310,00						
2	с. Целинное, ул. Советская, д.135	Разработка проектной документации	100 000,00	68 731,30	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	с. Целинное, ул. Советская, д.135	Ремонт крыши	3 516 000,00						
	с. Целинное, ул. Советская, д.135	Осуществление строительного контроля	75 252,00						
3	с. Целинное, ул. Бухарова, д.72	Разработка проектной документации	100 000,00						
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.72	Ремонт крыши	3 379 000,00						
	с. Целинное, ул. Бухарова, д.72	Осуществление строительного контроля	72 310,00						
Итого по Целинному МО			10 793 872,00	133 372,00					
Частоозерский муниципальный округ									
1	с. Частоозерье, ул. Ленина, д.28	Разработка проектной документации	100 000,00	71 972,88	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Частоозерье, ул. Ленина, д.28	Ремонт крыши	2 854 000,00						объявлен аукцион
	с. Частоозерье, ул. Ленина, д.28	Осуществление строительного контроля	61 089,00	44 965,11	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Частоозерскому МО			3 015 089,00	116 937,99					
Шадринский муниципальный округ									
1	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	71 503,94	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, д.1	Ремонт крыши	3 284 000,00						объявлен аукцион
	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, д.1	Осуществление строительного контроля	70 277,00	61 041,92	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	д. Соровское, пер. Школьный, д.2	Разработка проектной документации	100 000,00	57 571,82	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	д. Соровское, пер. Школьный, д.2	Ремонт крыши	1 700 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	д. Соровское, пер. Школьный, д.2	Осуществление строительного контроля	36 380,00	32 454,51	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.21	Разработка проектной документации	100 000,00	58 886,53	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.21	Ремонт крыши	1 643 000,00						объявлен аукцион
	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.21	Осуществление строительного контроля	35 160,00	33 498,88	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
4	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.23	Разработка проектной документации	100 000,00	55 909,37	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.23	Ремонт крыши	1 643 000,00						объявлен аукцион
	с. Нижнеполевское, ул. Макеева, д.23	Осуществление строительного контроля	35 160,00	33 488,93	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
5	с. Маслянское, ул. Советская, д.56	Разработка проектной документации	100 000,00	55 719,38	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Маслянское, ул. Советская, д.56	Ремонт крыши	1 700 000,00						объявлен аукцион
	с. Маслянское, ул. Советская, д.56	Осуществление строительного контроля	36 380,00	32 740,39	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Шадринскому МО			10 683 357,00	492 815,67					
Шатровский муниципальный округ									
1	с. Шатрово, ул. Федосеева, д.71	Разработка проектной документации	100 000,00	64 402,77	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Шатрово, ул. Федосеева, д.71	Ремонт крыши	4 616 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	с. Шатрово, ул. Федосеева, д.71	Осуществление строительного контроля	98 782,00	90 335,86	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.3	Разработка проектной документации	100 000,00	59 812,68	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.3	Ремонт крыши	3 223 000,00						объявлен аукцион
	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.3	Осуществление строительного контроля	68 976,00	57 169,33	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
3	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.5	Разработка проектной документации	100 000,00	60 051,64	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.5	Ремонт крыши	3 223 000,00						объявлен аукцион
	с. Шатрово, ул. Элеваторная, д.5	Осуществление строительного контроля	68 976,00	62 793,91	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Шатровскому МО			11 598 734,00	394 566,19					
Шумихинский муниципальный округ									
1	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.1А	Разработка проектной документации	100 000,00	122 186,32	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.1А	Ремонт крыши	3 824 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.1А	Осуществление строительного контроля	81 837,00	78 605,37	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
2	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.51	Разработка проектной документации	100 000,00	126 532,69	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.51	Ремонт крыши	3 933 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шумиха, ул. Белоносова, д.51	Осуществление строительного контроля	84 171,00	74 738,23	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Шумиха, ул. Каменская, д.65	Разработка проектной документации	100 000,00	69 092,14	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Каменская, д.65	Ремонт крыши	3 756 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Каменская, д.65	Осуществление строительного контроля	80 395,00	81 437,26	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
4	г. Шумиха, ул. Ленина, д.30	Разработка проектной документации	100 000,00	152 856,28	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.30	ремонт инженерных систем теплоснабжения	2 474 638,00						
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.30	ремонт инженерных систем водоснабжения	2 474 638,00						
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.30	ремонт инженерных систем водоотведения	2 474 638,00						
	г. Шумиха, ул. Ленина, д.30	Осуществление строительного контроля	158 871,00						
5	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	Разработка проектной документации	100 000,00	87 988,17	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	29.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	ремонт инженерных систем теплоснабжения	500 378,00						
	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	ремонт инженерных систем водоснабжения	500 378,00						
	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	ремонт инженерных систем водоотведения	500 378,00						
	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	Установка коллективного прибора учёта тепла	500 000,00						
	г. Шумиха, ул. Морозова, д.47	Осуществление строительного контроля	32 124,00						
6	г. Шумиха, ул. Островского, д.69	Разработка проектной документации	100 000,00	76 747,71	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Островского, д.69	Ремонт крыши	4 903 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	г. Шумиха, ул. Островского, д.69	Осуществление строительного контроля	104 934,00	100 760,22	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
7	г. Шумиха, ул. Островского, д.71	Разработка проектной документации	100 000,00	82 552,73	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Островского, д.71	Ремонт крыши	3 184 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Островского, д.71	Осуществление строительного контроля	68 153,00	74 494,33	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
8	г. Шумиха, ул. Советская, д.54	Разработка проектной документации	100 000,00	103 319,13	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	14.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, ул. Советская, д.54	Ремонт крыши	5 846 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, ул. Советская, д.54	Осуществление строительного контроля	125 119,00	123 733,64	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ООО "СК "Урал", 4501216008
9	г. Шумиха, тер. ГНС, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	67 140,66	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, тер. ГНС, д.1	Ремонт крыши	3 851 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, тер. ГНС, д.1	Осуществление строительного контроля	82 426,00	81 391,56	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
10	г. Шумиха, тер. Нового элеватора, д.2	Разработка проектной документации	100 000,00	59 882,45	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Шумиха, тер. Нового элеватора, д.2	Ремонт крыши	2 631 000,00						объявлен аукцион
	г. Шумиха, тер. Нового элеватора, д.2	Осуществление строительного контроля	56 310,00	48 873,42	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
Итого по Шумихинскому МО			43 227 388,00	1 612 332,31					
Щучанский муниципальный округ									
1	г. Щучье, ул. Калинина, д.24	Разработка проектной документации	100 000,00	123 526,63	29.01.2024	30.01.2024	28.02.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. Калинина, д.24	Ремонт фасада	2 824 000,00						
	г. Щучье, ул. Калинина, д.24	Осуществление строительного контроля	60 438,00						
2	г. Щучье, ул. Калинина, д.28	Разработка проектной документации	100 000,00	59 079,37	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024	20.05.2024	ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. Калинина, д.28	Ремонт крыши	2 565 000,00						объявлен аукцион
	г. Щучье, ул. Калинина, д.28	Осуществление строительного контроля	54 891,00	51 182,16	11.06.2024	12.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
3	г. Щучье, ул. Российская, д.45	Разработка проектной документации	100 000,00	65 123,67	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. Российская, д.45	Ремонт крыши	2 008 000,00						
	г. Щучье, ул. Российская, д.45	Осуществление строительного контроля	42 971,00						
4	г. Щучье, ул. Калинина, д.24А	Разработка проектной документации	100 000,00	79 461,90	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. Калинина, д.24А	Ремонт крыши	3 318 000,00						
	г. Щучье, ул. Калинина, д.24А	Осуществление строительного контроля	71 005,00						
5	г. Щучье, ул. Ленина, д.50	Разработка проектной документации	100 000,00	55 315,64	04.12.2023	05.12.2023	03.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. Ленина, д.50	Ремонт крыши	1 652 000,00						
	г. Щучье, ул. Ленина, д.50	Осуществление строительного контроля	35 352,00						

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
6	г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8	Разработка проектной документации	100 000,00	69 518,33	20.02.2024	21.02.2024	21.03.2024		ПК "Платон", 4501225806
	г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8	Ремонт крыши	4 651 000,00						
	г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8	Осуществление строительного контроля	99 536,00						
Итого по Щучанскому МО			17 982 193,00	503 207,70					
Юргамышский муниципальный округ									
1	рп. Юргамыш, ул. Труда, д.145	Разработка проектной документации	100 000,00	59 844,91	14.11.2023	15.11.2023	12.02.2024	03.06.2024	ПК "Платон", 4501225806
	рп. Юргамыш, ул. Труда, д.145	Ремонт фасада	2 024 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Труда, д.145	Осуществление строительного контроля	43 316,00	47 243,87	02.07.2024	03.07.2024	01.12.2026		ПК "Платон", 4501225806
2	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.72	Разработка проектной документации	55 726,40	55 726,40	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	29.12.2023	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.72	Ремонт крыши	1 623 000,00						объявлен аукцион
	рп. Юргамыш, ул. Мира, д.72	Осуществление строительного контроля	34 732,00	32 768,20	20.02.2024	21.02.2024	01.12.2026		ООО "СК "Урал", 4501216008
3	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.1	Разработка проектной документации	100 000,00	67 862,27	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023		ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.1	Ремонт крыши	4 737 000,00						
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.1	Осуществление строительного контроля	101 380,00						
4	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.3	Разработка проектной документации	66 337,76	66 337,76	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	09.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.3	Ремонт крыши	4 737 000,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.3	Осуществление строительного контроля	101 380,00	74 223,81	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
5	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.21	Разработка проектной документации	59 128,48	59 128,48	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	26.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.21	Ремонт крыши	3 126 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.21	Осуществление строительного контроля	66 896,00	53 273,80	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
6	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.22	Разработка проектной документации	59 362,22	59 362,22	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.22	Ремонт крыши	3 126 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.22	Осуществление строительного контроля	66 896,00	46 225,45	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
7	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.23А	Разработка проектной документации	60 655,55	60 655,55	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	06.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.23А	Ремонт крыши	3 126 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Пушкина, д.23А	Осуществление строительного контроля	66 896,00	45 358,58	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
8	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.11	Разработка проектной документации	100 000,00	69 738,45	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	03.06.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.11	Ремонт крыши	3 318 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.11	Осуществление строительного контроля	71 005,00						объявлен аукцион

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ (услуг) по договору подряда	Дата подписания акта	Подрядная организация/ ИНН
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость					
			руб.	руб.					
9	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.17	Разработка проектной документации	61 123,02	61 123,02	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	09.02.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.17	Ремонт крыши	3 126 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.17	Осуществление строительного контроля	66 896,00	47 520,49	10.04.2024	11.04.2024	01.12.2026		ООО "СК "Партнер", 4501225838
10	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.15	Разработка проектной документации	100 000,00	70 139,68	27.11.2023	28.11.2023	27.12.2023	24.04.2024	ООО «СК «Партнер», 4501225838
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.15	Ремонт крыши	3 406 000,00						объявлен аукцион
	п. Новый Мир, ул. Ленина, д.15	Осуществление строительного контроля	72 888,00	62 521,93	05.06.2024	06.06.2024	01.12.2027		ПК "Платон", 4501225806
Итого по Юргамышскому МО			33 803 618,43	1 039 054,87					