

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2018 года по состоянию на 19.01.2018

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги) | Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда | Дата начала работ (услуг) | Плановая дата завершения работ (услуг) | Дата фактического завершения работ (услуг) | Подрядная организация |
|------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб. | | | | | |
| г. Курган | | | | | | | | |
| 1 | ул. Омская, 1 | разработка проектной документации | 152 350,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 287 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 1 760 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 65 205,80 | | | | | |
| 2 | ул. Луговая, 19 | разработка проектной документации | 52 852,80 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.10.2017 | 07.12.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 880 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 850,83 | | | | | |
| 3 | ул. Луговая, 21 | разработка проектной документации | 58 516,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 975 260,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 871,00 | | | | | |
| 4 | ул. Пушкина, 8 | разработка проектной документации | 66 924,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.10.2017 | 16.11.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 115 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 23 869,56 | | | | | |
| 5 | ул. Пушкина, 201 | разработка проектной документации | 171 810,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 119 260,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 176 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 91 919,00 | | | | | |
| 6 | пос. Механический, 7 | разработка проектной документации | 61 347,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.10.2017 | | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 226 940,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 26 256,52 | | | | | |
| 7 | пер. Куйбышева, 6 | разработка проектной документации | 173 800,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 716 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 1 760 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 74 386,40 | | | | | |
| 8 | ул. 1-ая Заводская, 63 | разработка проектной документации | 47 040,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 784 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 778,00 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 81 289,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | 19.12.2017 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 9 | ул. Коли Мяготина, 155 | ремонт крыши | 1 625 780,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180002 |
| | | осуществление строительного контроля | 34 792,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 10 | ул. Советская, 12 А | разработка проектной документации | 57 253,99 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 784 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 170 233,18 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 420,59 | | | | | |
| 11 | ул. 2-я Часовая, 5 | разработка проектной документации | 85 800,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.10.2017 | 27.11.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 360 675,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170363 |
| | | осуществление строительного контроля | 28 548,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 12 | ул. 2-я Часовая, 4 | разработка проектной документации | 43 044,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 860 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 422,83 | | | | | |
| 13 | ул. Гагарина, 15 | разработка проектной документации | 74 846,78 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 1 187 200,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 309 735,53 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 32 034,42 | | | | | |
| 14 | ул. М. Горького, 107 | разработка проектной документации | 212 241,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 268 300,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 806 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 151 399,00 | | | | | |
| 15 | ул. Гагарина, 76 | разработка проектной документации | 36 960,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 739 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 818,88 | | | | | |
| 16 | ул. Куйбышева, 179 А | разработка проектной документации | 63 713,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.10.2017 | 05.12.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 274 260,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180001 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 269,16 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 17 | ул. Электровозная, 23 Б | разработка проектной документации | 70 356,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 407 120,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180001 |
| | | осуществление строительного контроля | 30 112,37 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 18 | ул. Пушкина, 10 | разработка проектной документации | 62 868,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 30.10.2017 | 16.11.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 257 360,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--|---|
| | | осуществление строительного контроля | 26 907,50 | | | | | |
| 19 | ул. М. Горького, 26 | разработка проектной документации | 184 953,60 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 12.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 920 320,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 244 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 131 933,57 | | | | | |
| 20 | ул. Карбышева, 42 | разработка проектной документации | 149 900,80 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 109 120,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 1 638 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 80 196,93 | | | | | |
| 21 | пр. Конституции, 55 | разработка проектной документации | 159 951,72 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 253 193,12 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 745 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 85 574,17 | | | | | |
| 22 | ул. Коли Мяготина, 106 | разработка проектной документации | 141 731,40 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 149 680,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 2 574 700,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 101 101,73 | | | | | |
| 23 | ул. Коли Мяготина, 48 | разработка проектной документации | 194 777,40 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 960 880,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 3 531 700,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 138 941,21 | | | | | |
| 24 | пр. Машиностроителей, 7 | разработка проектной документации | 198 123,60 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 751 320,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 852 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 141 328,17 | | | | | |
| 25 | ул. Коли Мяготина, 97 А | разработка проектной документации | 73 120,00 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 21.02.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 540 800,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 921 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 31 295,36 | | | | | |
| 26 | ул. Коли Мяготина, 97 | разработка проектной документации | 154 275,00 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 21.02.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 044 900,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 097 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 110 049,50 | | | | | |
| 27 | ул. Коли Мяготина, 46 | разработка проектной документации | 200 505,60 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 12.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 920 320,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 763 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 143 027,33 | | | | | |
| 28 | ул. Коли Мяготина, 91 | разработка проектной документации | 164 330,40 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 22.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 149 680,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 328 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 117 222,35 | | | | | |
| 29 | ул. Кирова, 80 | разработка проектной документации | 174 384,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 433 600,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 379 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 124 393,92 | | | | | |
| 30 | ул. Володарского, 54 | разработка проектной документации | 164 330,40 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 149 680,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 328 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 117 222,35 | | | | | |
| 31 | ул. Некрасова, 31 | разработка проектной документации | 129 198,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 233 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 073 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 92 161,24 | | | | | |
| 32 | ул. 2-я Часовая, 13 А | разработка проектной документации | 47 768,32 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 30.10.2017 | | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 955 366,36 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 444,84 | | | | | |
| 33 | ул. Чернореченская, 59 | разработка проектной документации | 205 649,28 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 34 | ул. Гоголя, 16 | разработка проектной документации | 175 357,20 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 595 840,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 3 249 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 125 088,14 | | | | | |
| 35 | ул. Дзержинского, 30 | разработка проектной документации | 234 420,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 3 987 200,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 3 826 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 167 219,60 | | | | | |
| 36 | ул. Дзержинского, 57 | разработка проектной документации | 44 674,01 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 30.10.2017 | | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 638 200,20 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 657,48 | | | | | |
| 37 | ул. К.Маркса, 37 | разработка проектной документации | 171 240,60 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 12.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 328 820,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 379 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| | | осуществление строительного контроля | 122 151,63 | | | | | |
| 38 | ул. К.Маркса, 68 | разработка проектной документации | 130 946,40 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 12.01.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 | |
| | | ремонт крыши | 2 284 880,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 080 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 93 408,43 | | | | | |
| 39 | ул. К.Маркса, 95 | разработка проектной документации | 193 056,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 | |
| | | ремонт фасада | 3 737 600,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 2 697 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 137 713,28 | | | | | |
| 40 | ул. К.Маркса, 105 | разработка проектной документации | 153 931,80 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 | |
| | | ремонт крыши | 3 031 860,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 099 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 109 804,68 | | | | | |
| 41 | ул. Коли Мяготина, 87 | разработка проектной документации | 150 352,80 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 23.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 2 271 360,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 740 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 107 251,66 | | | | | |
| 42 | ул. Коли Мяготина, 89 | разработка проектной документации | 136 851,00 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 23.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 2 044 900,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 2 516 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 97 620,38 | | | | | |
| 43 | ул. Коли Мяготина, 91 А | разработка проектной документации | 99 540,00 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | 22.01.2018 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 608 400,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 1 382 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 42 603,12 | | | | | |
| 44 | ул. Коли Мяготина, 118 | разработка проектной документации | 174 585,60 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 | |
| | | ремонт крыши | 2 960 880,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 2 858 640,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 124 537,73 | | | | | |
| 45 | ул. Краснодонская, 27 | разработка проектной документации | 141 350,54 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 1 332 484,66 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 3 379 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 100 830,05 | | | | | |
| 46 | ул. Куйбышева, 140 | разработка проектной документации | 131 056,80 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт крыши | 2 474 160,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 1 894 400,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 93 487,18 | | | | | |
| 47 | ул. Куйбышева, 153 | разработка проектной документации | 204 086,40 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 758 080,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 4 044 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 145 581,63 | | | | | |
| 48 | ул. Пролетарская, 78 | разработка проектной документации | 179 393,06 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 991 900,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 1 642 227,74 | | | | | |
| | | ремонт подвальных помещений | 345 640,80 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 127 967,05 | | | | | |
| 49 | ул. Пушкина, 106 | разработка проектной документации | 171 201,60 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 149 680,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 2 130 360,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 91 592,86 | | | | | |
| 50 | ул. Станционная, 70 | разработка проектной документации | 138 009,40 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 416 700,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 1 033 535,10 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 73 835,03 | | | | | |
| 51 | ул. Советская, 87 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 52 | ул. М.Горького, 109 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 53 | ул. Кравченко, 94 | разработка проектной документации | 205 649,28 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 54 | ул. Яблочкина, 4А | разработка проектной документации | 51 412,32 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 36 674,12 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 55 | ул. М.Горького, 61 | разработка проектной документации | 205 649,28 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 02.12.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 56 | 3 мкр., 5 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 57 | 3 мкр., 6 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 58 | 3 мкр., 7 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 59 | ул. Половинская, 14 | разработка проектной документации | 205 649,28 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180015 |
| 60 | пр. Конституции, 38А | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 61 | ул. М.Горького, 188 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 62 | ул. Пушкина, 123 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 63 | 1 мкр., 21 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.01.2018 | 10.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | г. |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245В180014 |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180016 |
| 64 | ул. Омская, 5 | ремонт крыши | 918 408,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 03.01.2018 | 28.11.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 | |
| | | осуществление строительного контроля | 19 268,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 03.01.2018 | 28.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| 65 | ул. Гоголя, 72 | ремонт крыши | 1 855 125,00 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 | |
| | | ремонт фасада | 1 790 640,00 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 | |
| | | осуществление строительного контроля | 76 490,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 66 | ул. К.Маркса, 99 | ремонт крыши | 1 561 316,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 03.01.2018 | 17.01.2018 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 33 757,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 03.01.2018 | 17.01.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 67 | ул. Коли Мяготина, 96 | ремонт фасада | 4 068 453,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170335 |
| | | осуществление строительного контроля | 85 358,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 68 | ул. Станционная, 29 | ремонт крыши | 2 787 942,00 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт фасада | 2 586 849,00 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 112 766,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 69 | пр. Конституции, 45 | ремонт крыши | 2 331 585,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | ремонт фасада | 3 381 101,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 119 855,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 70 | ул. К.Маркса, 31 | ремонт крыши | 1 561 166,00 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт фасада | 1 633 531,00 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 67 026,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 71 | ул. Пролетарская, 39 | ремонт крыши | 2 486 545,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | ремонт фасада | 2 699 542,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 108 807,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 72 | пр. Конституции, 47 | ремонт крыши | 2 436 676,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт фасада | 3 246 303,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 119 231,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 73 | пр. Конституции, 49 | ремонт крыши | 2 353 557,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт фасада | 3 200 684,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 116 530,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 74 | пр. Конституции, 51 | разработка проектной документации | 70 656,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 03.03.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 596 241,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 03.01.2018 | 28.12.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | ремонт фасада | 2 355 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 84 560,84 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 03.01.2018 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 75 | ул. Гоголя, 38 | ремонт крыши | 2 360 972,00 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | ремонт фасада | 2 054 496,00 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 92 638,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 76 | ул. Краснодарская, 2 | ремонт крыши | 2 256 683,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт фасада | 3 233 135,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 115 179,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 77 | ул. Краснодарская, 4 | ремонт крыши | 2 384 233,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | ремонт фасада | 3 234 760,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 117 889,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 78 | ул. Бажова, 140 | ремонт инженерных систем | 4 803 520,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 102 795,00 | | | | | |
| 79 | ул. Рабоче- Крестьянская, 14 | разработка проектной документации | 81 345,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | 19.01.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 2 711 500,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 58 026,10 | | | | | |
| 80 | ул. Станционная, 24 | ремонт фасада | 1 578 644,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180002 |
| | | осуществление строительного контроля | 54 779,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 81 | ул. М.Горького, 106 | ремонт фасада | 1 149 921,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180004 |
| | | осуществление строительного контроля | 43 124,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 82 | ул. Куйбышева, 33 | ремонт фасада | 1 766 750,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180001 |
| | | ремонт фундамента | 82 170,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180001 |
| | | осуществление строительного контроля | 38 791,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 83 | ул. Коли Мяготина, 72 | ремонт крыши | 2 606 842,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 3 998 707,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 138 587,00 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 01.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 84 | ул. Станционная, 12 | ремонт инженерных систем | 2 748 418,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170383 |
| | | ремонт фасада | 2 469 511,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 109 475,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 01.09.2018 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 85 | ул. Коли Мяготина, 99 | ремонт крыши | 2 314 881,00 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 01.09.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт фасада | 2 378 188,00 | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 01.09.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 98 463,00 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 01.09.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 86 | ул. Краснодарская, 3 | ремонт фасада | 3 146 746,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170315 |
| | | осуществление строительного контроля | 66 020,00 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 87 | ул. Пролетарская, 63 | ремонт фасада | 3 454 384,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170387 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 516 233,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.л. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 146 247,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 01.09.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 88 | ул. Красина, 77 | ремонт крыши | 3 130 842,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 2 525 563,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 118 674,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 01.09.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 89 | ул. Пролетарская, 37 | ремонт фасада | 1 871 626,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180009 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 425 115,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.л. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 90 147,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 90 | ул. Дзержинского, 28 | ремонт фасада | 6 527 955,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170382 |
| | | ремонт подвальных помещений | 378 592,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170382 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 288 532,00 | 12.12.2017 | 12.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 213 896,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 01.09.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 91 | ул. Красина, 27 | ремонт крыши | 2 896 677,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170381 |
| | | ремонт фасада | 2 724 684,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170381 |
| | | осуществление строительного контроля | 117 939,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 92 | ул. Красина, 47 | ремонт крыши | 1 150 315,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170384 |
| | | ремонт фасада | 1 740 566,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170384 |
| | | осуществление строительного контроля | 60 652,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 93 | ул. Пролетарская, 41 | ремонт фасада | 2 074 620,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180010 |
| | | осуществление строительного контроля | 96 295,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 94 | ул. Станционная, 14 | ремонт фасада | 1 131 149,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 01.09.2018 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 740 796,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170383 |
| | | осуществление строительного контроля | 60 254,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 01.09.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 95 | ул. Кирова, 85 | ремонт крыши | 1 453 846,00 | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 01.09.2018 | ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32 |
| | | ремонт фасада | 1 564 227,00 | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 01.09.2018 | ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32 |
| | | осуществление строительного контроля | 63 320,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 01.09.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 96 | ул. Красина, 25 | ремонт фасада | 1 657 321,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170363 |
| | | осуществление строительного контроля | 34 771,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 97 | ул. Пролетарская, 80 | ремонт крыши | 2 457 711,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170379 |
| | | ремонт фасада | 3 603 379,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170379 |
| | | осуществление строительного контроля | 127 164,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 98 | ул. Гоголя, 42 | ремонт инженерных систем | 6 543 977,00 | 18.01.2017 | 18.01.2017 | 01.09.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | ремонт подвальных помещений | 942 381,00 | 18.01.2017 | 18.01.2017 | 01.09.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | ремонт фундамента | 2 706 075,00 | 18.01.2017 | 18.01.2017 | 01.09.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 213 842,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 01.09.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 99 | ул. Красина, 71 | ремонт инженерных систем | 1 409 698,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 54 121,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 100 | ул. Коли Мяготина, 68 | ремонт инженерных систем | 2 624 993,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170360 |
| | | осуществление строительного контроля | 116 289,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 101 | ул. Краснодонская, 1 | ремонт инженерных систем | 1 318 077,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170321 |
| | | ремонт подвальных помещений | 208 929,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170321 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 037,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 102 | ул. Гоголя, 66 | ремонт инженерных систем | 2 247 523,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170319 |
| | | осуществление строительного контроля | 84 037,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 103 | ул. Гоголя, 68 | ремонт инженерных систем | 1 326 432,00 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 01.08.2018 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501 |
| | | осуществление строительного контроля | 40 924,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 01.08.2018 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 104 | ул. Пролетарская, 38 | ремонт инженерных систем | 2 492 647,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180017 |
| | | ремонт подвальных помещений | 362 705,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180017 |
| | | осуществление строительного контроля | 116 330,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 105 | ул. Гоголя, 70 | ремонт инженерных систем | 2 023 994,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180018 |
| | | осуществление строительного контроля | 86 999,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 106 | ул. Ленина, 33 | разработка проектной документации | 87 750,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170373 |
| | | ремонт крыши | 1 755 000,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 37 557,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 107 | ул. Некрасова, 9 | ремонт инженерных систем | 1 772 417,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 72 042,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 108 | ул. Станционная, 10 | ремонт инженерных систем | 1 864 959,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170370 |
| | | осуществление строительного контроля | 82 700,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 109 | ул. Гоголя, 76 | ремонт подвальных помещений | 190 435,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170369 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 043 938,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170369 |
| | | осуществление строительного контроля | 67 858,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 110 | ул. Гоголя, 60 | ремонт инженерных систем | 1 944 869,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170388 |
| | | ремонт подвальных помещений | 210 494,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170388 |
| | | осуществление строительного контроля | 45 221,00 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 111 | ул. К. Мяготина, 165 | разработка проектной документации | 83 416,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170373 |
| | | ремонт фасада | 0,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 0,00 | | | | |
| 112 | ул. Ленина, 14 | ремонт фасада | 441 799,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 15.06.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 112 | ул. Ленина, 17 | осуществление строительного контроля | 9 454,50 | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 15.06.2018 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 113 | ул. Ленина, 18 | разработка проектной документации | 81 280,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170373 |
| | | ремонт фасада | 0,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 0,00 | | | | |
| 114 | ул. К. Мяготина, 138 | разработка проектной документации | 72 245,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170374 |
| | | ремонт фасада | 0,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 0,00 | | | | |
| 115 | ул. К. Мяготина, 74 | разработка проектной документации | 183 920,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170374 |
| | | ремонт фасада | 0,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 0,00 | | | | |
| 116 | ул. К. Мяготина, 140 | разработка проектной документации | 115 440,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170374 |
| | | ремонт фасада | 0,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 0,00 | | | | |
| 117 | ул. Анфиногенова, 9 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | |
| 118 | ул. Карбышева, 2 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | |
| 119 | ул. Красина, 56 | разработка проектной документации | 205 649,28 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | |
| | | разработка проектной документации | 257 061,60 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--|---|
| 120 | ул. 1 Мая, 10 | ремонт лифтового оборудования | 8 568 720,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 85 687,20 | | | | | |
| 121 | ул. Зорге, 30 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | | |
| 122 | ул. Дзержинского, 33Б | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | | |
| 123 | ул. Кирова, 46 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | | |
| 124 | ул. К. Мяготина, 197 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | | |
| 125 | ул. Криволапова, 13А | разработка проектной документации | 308 473,92 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 10 282 464,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 102 824,64 | | | | | |
| 126 | ул. Чернореченская, 63А | разработка проектной документации | 205 649,28 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 6 854 976,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 68 549,76 | | | | | |
| 127 | ул. 7-ая Больничная, 38А | разработка проектной документации | 102 824,64 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 128 | ул. Дзержинского, 41 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | |
| 129 | ул. Зеленая, 10 | разработка проектной документации | 154 236,96 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | |
| 130 | ул. 7-ая Больничная, 38Б | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | |
| 131 | ул. 7-ая Больничная, 38В | разработка проектной документации | 154 236,96 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | |
| 132 | ул. Карельцева, 119 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | |
| 133 | ул. Криволапова 12 | разработка проектной документации | 51 412,32 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | |
| 134 | ул. Чернореченская, 45 | разработка проектной документации | 154 236,96 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 141 232,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 51 412,32 | | | | |
| 135 | ул. Аргентовского, 40 | разработка проектной документации | 257 061,60 | | | | объявлен аукцион № РТС245Г170378 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 8 568 720,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 85 687,20 | | | | |
| 136 | ул. Карельцева, 111 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | |
| 137 | ул. Куйбышева, 5 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | |
| 138 | ул. Радионова, 62 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | |
| 139 | ул. К. Мяготина, 145 | ремонт инженерных систем | 3 689 228,00 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 11.12.2017 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 126 785,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 11.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 140 | ул. Кирова, 79А | ремонт фасада | 935 375,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 42 452,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 13.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 141 | ул. Кирова, 79 | ремонт фасада | 2 174 950,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 91 431,00 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 13.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 142 | ул. Пролетарская, 57 | ремонт фасада | 2 486 111,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 157 596,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 17.10.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 143 | ул. Красина, 75 | ремонт фасада | 1 783 281,00 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 05.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 37 414,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 05.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 144 | ул. Краснодонская, 9 | ремонт фасада | 1 861 662,00 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 05.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 39 058,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 05.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--|--|
| 145 | ул. Коли Мяготина, 98 | ремонт фасада | 3 716 955,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 17.11.2017 | ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698 | |
| | | осуществление строительного контроля | 77 983,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 17.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru | |
| 146 | ул. Коли Мяготина, 143 | ремонт инженерных систем | 3 266 965,00 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 05.12.2017 | ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883 | |
| | | осуществление строительного контроля | 124 311,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 05.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| 147 | ул. Коли Мяготина, 98 А | ремонт фасада | 1 240 689,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 17.11.2017 | ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698 | |
| | | осуществление строительного контроля | 26 030,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 17.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru | |
| | | | 572 690 972,01 | | | | | |
| Муниципальное образование - город Шадринск | | | | | | | | |
| 1 | ул. Степная, 2 А | разработка проектной документации | 70 642,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | 27.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 412 840,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 30 234,78 | | | | | |
| 2 | ул. Труда, 41 | разработка проектной документации | 65 065,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 301 300,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 27 847,82 | | | | | |
| 3 | ул. Спартака, 9 | разработка проектной документации | 52 052,00 | | | | | |
| | | ремонт крыши | 520 520,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 11 139,13 | | | | | |
| 4 | ул. Ленина, 124 В | разработка проектной документации | 98 000,00 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 18.03.2018 | | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | ремонт фасада | 980 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 972,00 | | | | | |
| 5 | ул. Архангельского, 77 | разработка проектной документации | 40 040,00 | | | | | |
| | | ремонт крыши | 572 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 12 240,80 | | | | | |
| 6 | ул. Орджоникидзе, 2 | разработка проектной документации | 68 952,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 540 745,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170364 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 325,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 7 | ул. К.Маркса, 49 | разработка проектной документации | 58 687,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 978 120,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 931,77 | | | | | |
| 8 | ул. К.Либкнехта, 19 | разработка проектной документации | 136 203,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 151 320,00 | | | | | |
| | | ремонт подвальных помещений | 253 761,60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 72 868,75 | | | | | |
| 9 | ул. Пионерская, 30 | разработка проектной документации | 49 421,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт крыши | 810 146,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 997,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 10 | ул. Михайловская, 91 | разработка проектной документации | 46 886,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт фасада | 672 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 109 429,74 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 722,60 | | | | | |
| 11 | ул. Привокзальная, 3 | разработка проектной документации | 65 065,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт крыши | 1 111 302,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 316,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 12 | ул. Октябрьская, 130 | разработка проектной документации | 48 463,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт инженерных систем | 807 720,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 285,21 | | | | | |
| 13 | ул. Пионерская, 1 | разработка проектной документации | 51 480,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 02.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 858 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 361,20 | | | | | |
| 14 | ул. Октябрьская, 119 | разработка проектной документации | 58 656,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | 20.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт фасада | 977 600,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180003 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 920,64 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 15 | ул. Октябрьская, 132 | разработка проектной документации | 48 859,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт инженерных систем | 814 320,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 426,45 | | | | | |
| 16 | ул. Ст.Разина, 27 | разработка проектной документации | 69 155,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт крыши | 1 152 580,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 24 665,21 | | | | | |
| 17 | ул. Пионерская, 15 | разработка проектной документации | 67 954,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт крыши | 1 132 560,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 24 236,78 | | | | | |
| 18 | ул. Михайловская, 35 | разработка проектной документации | 47 040,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт фасада | 784 000,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180003 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 777,60 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 19 | пер. Красный, 1 | разработка проектной документации | 39 039,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 10.10.2017 | 14.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |
| | | ремонт крыши | 557 700,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180003 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 934,78 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| | | разработка проектной документации | 51 480,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 г. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 20 | ул. Красноармейская, 91 | ремонт крыши | 821 343,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170364 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 232,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 21 | ул. Ефремова, 28 | разработка проектной документации | 39 640,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 566 280,00 | | | | | |
| 22 | ул. Пионерская, 25 | осуществление строительного контроля | 12 118,39 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 32 435,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 463 360,00 | | | | | |
| 23 | ул. Февральская, 10 | осуществление строительного контроля | 9 915,90 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 59 488,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 202 536,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170365 |
| 24 | ул. Советская, 101 | осуществление строительного контроля | 25 230,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| | | разработка проектной документации | 94 500,00 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 18.03.2018 | | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | ремонт фасада | 945 000,00 | | | | | |
| 25 | ул. Февральская, 12 | осуществление строительного контроля | 20 223,00 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 61 776,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 029 600,00 | | | | | |
| 26 | ул. Щеткина, 24 А | осуществление строительного контроля | 22 033,44 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 36 036,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 25.10.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 514 800,00 | | | | | |
| 27 | ул. Февральская, 81 | осуществление строительного контроля | 11 016,72 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 61 776,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 029 600,00 | | | | | |
| 28 | ул. Р.Люксембург, 28 | осуществление строительного контроля | 22 033,44 | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 74 698,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 160 057,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170365 |
| 29 | ул. Свердлова, 55 | осуществление строительного контроля | 24 339,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| | | разработка проектной документации | 88 740,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 958 000,00 | | | | | |
| 30 | ул. Ст.Разина, 29 | осуществление строительного контроля | 63 301,20 | | | | | |
| | | ремонт крыши | 807 416,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170375 |
| 31 | ул. Луначарского, 7 | осуществление строительного контроля | 16 940,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170377 |
| | | ремонт инженерных систем | 724 795,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170375 |
| | | осуществление строительного контроля | 54 520,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170377 |
| 32 | ул. Октябрьская, 63 | ремонт крыши | 518 784,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170376 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 884,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170377 |
| | | ремонт инженерных систем | 349 090,00 | | | | | |
| | | ремонт фасада | 748 800,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 33 | ул. Труда, 35 | ремонт фундамента | 176 815,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 27 279,00 | | | | |
| 34 | ул. Р.Люксембург, 15 | ремонт фасада | 400 985,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170386 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 294 754,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170386 |
| | | осуществление строительного контроля | 35 577,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 35 | ул. Михайловская, 73 | ремонт фасада | 341 048,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170376 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 156,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170377 |
| 36 | ул. К.Либкнехта, 9 | ремонт инженерных систем | 527 661,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Б170375 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 071,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170377 |
| 37 | ул. Орджоникидзе, 5 | ремонт фасада | 114 041,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170364 |
| | | ремонт инженерных систем | 109 708,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170364 |
| | | осуществление строительного контроля | 4 694,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 38 | ул. Советская, 85 | ремонт фасада | 1 194 477,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170385 |
| | | ремонт подвальных помещений | 41 920,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170385 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 940,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 39 | ул. Свердлова, 83 | ремонт фасада | 2 771 247,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170380 |
| | | ремонт подвальных помещений | 201 397,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170380 |
| | | ремонт фундамента | 327 516,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170380 |
| | | осуществление строительного контроля | 69 239,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 40 | ул. Михайловская, 87 А | ремонт фундамента | 184 920,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 3 957,00 | | | | |
| 41 | ул. Ломоносова, 6 | ремонт фасада | 542 020,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180008 |
| | | ремонт инженерных систем | 621 321,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180008 |
| | | ремонт фундамента | 263 995,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180008 |
| | | осуществление строительного контроля | 30 207,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170359 |
| 42 | ул. К.Либкнехта, 52 | разработка проектной документации | 80 309,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 007 720,00 | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 42 965,00 | | | | |
| 43 | ул. Свердлова, 108 | ремонт инженерных систем | 905 650,00 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 01.08.2018 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 50 342,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 01.08.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | ремонт подвальных помещений | 33 275,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170366 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 44 | ул. Февральская, 77 | ремонт инженерных систем | 2 335 276,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170366 |
| | | осуществление строительного контроля | 49 693,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 45 | ул. Ленина, 159 | ремонт инженерных систем | 264 749,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170365 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 554,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 46 | ул. Батурина, 15 | ремонт инженерных систем | 498 943,00 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 01.08.2018 | 27.12.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 10 468,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 01.08.2018 | 27.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 47 | ул. Февральская, 118 | разработка проектной документации | 51 412,32 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 1 713 744,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,44 | | | | | |
| 48 | ул. Кооперативная, 11 | разработка проектной документации | 102 824,64 | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 11.03.2018 | | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 427 488,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 34 274,88 | | | | | |
| 49 | ул. Омская, 46 | ремонт инженерных систем | 582 639,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 23.10.2017 | | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 224,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.10.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 50 | ул. К.Либкнехта, 38 | ремонт инженерных систем | 489 689,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 23.10.2017 | | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 274,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.10.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 51 | Мальцевский тр., 20 | ремонт подвальных помещений | 272 872,00 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 11.11.2017 | | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 159 160,00 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 11.11.2017 | | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 30 045,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 11.11.2017 | | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |

| | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 52 | ул. Ленина, 157 | ремонт инженерных систем | 636 335,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 22.11.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 13 618,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 22.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 53 | пер. Красный, 2 | ремонт подвальных помещений | 180 424,00 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 11.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | ремонт инженерных систем | 601 483,00 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | 11.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 404,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 11.11.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 54 | ул. Урицкого, 56 | ремонт инженерных систем | 572 174,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 22.11.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 245,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 22.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

64 304 661,23

| Альменевский район Курганской области | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | с. Альменево, ул. Советская, 6 | разработка проектной документации | 54 054,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 772 200,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180007 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 525,08 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 2 | с. Альменево, ул. 8 Марта, 9А | разработка проектной документации | 74 965,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | 16.01.2018 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 499 300,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 32 085,02 | | | | | |
| | | | 2 449 129,10 | | | | | |
| Белозерский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Белозерское, ул. Ленина, 36 | разработка проектной документации | 31 231,20 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 446 160,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180009 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 547,82 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| | | | 486 939,02 | | | | | |
| Варгашинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Варгаши ул. Нефтяников, 4 | разработка проектной документации | 51 762,52 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 09.11.2017 | 29.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 824 418,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 297,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 2 | с. Варгаши, ул. Нефтяников, 1 | разработка проектной документации | 51 762,52 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 09.11.2017 | 29.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 801 615,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170361 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 818,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 3 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 81 | разработка проектной документации | 68 568,53 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 09.11.2017 | 24.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 216 307,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170367 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 519,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 4 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 149 | разработка проектной документации | 74 662,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 187 200,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 306 033,02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 31 955,00 | | | | | |
| 5 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 188 | разработка проектной документации | 87 880,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 09.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 757 600,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180004 |
| | | осуществление строительного контроля | 37 613,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 6 | с. Варгаши, ул. Колхозная, 16 | разработка проектной документации | 28 629,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 09.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 408 980,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180004 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 752,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 7 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57 | ремонт крыши | 1 285 450,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170367 |
| | | ремонт фасада | 501 236,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170367 |
| | | осуществление строительного контроля | 37 485,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | | | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 8 827 542,59 | | | | | |
| Далматовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Далматово, ул. Устинова, 8 | разработка проектной документации | 107 484,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 320 012,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170366 |
| | | осуществление строительного контроля | 48 675,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 2 | с. Уксянское, ул. Гагарина, 7 | разработка проектной документации | 69 440,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 1 388 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 29 720,00 | | | | | |
| 3 | с. Уксянское, ул. Гагарина, 1 | разработка проектной документации | 85 800,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 716 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 36 722,40 | | | | | |
| 4 | г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 127 | разработка проектной документации | 66 924,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 538 262,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170366 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 273,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 5 | с. Уксянское, ул. Кирова, 15 | разработка проектной документации | 85 800,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 716 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 36 722,40 | | | | | |
| 6 | г. Далматово, ул. Матросова, 4 | разработка проектной документации | 52 638,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 052 760,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 22 529,06 | | | | | |
| 7 | г. Далматово, ул. Рукманиса, 21 | разработка проектной документации | 87 880,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 679 535,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170366 |
| | | осуществление строительного контроля | 35 237,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 8 | с. Новопопавловское, ул. Ленина, 52 | разработка проектной документации | 62 920,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | 16.01.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 258 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 26 929,76 | | | | | |
| 9 | с. Уксянское, ул. Гагарина, 3 | разработка проектной документации | 79 092,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 581 840,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 33 851,38 | | | | | |
| 10 | г. Далматово, ул. Энгельса, 13 | ремонт крыши | 672 972,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180011 |
| | | ремонт фасада | 705 600,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180011 |
| | | ремонт фундамента | 113 214,53 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180011 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 924,23 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| | | | 16 775 957,76 | | | | | |
| Звериноголовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 3 | разработка проектной документации | 84 084,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 681 680,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 35 987,95 | | | | | |
| | | | 1 801 751,95 | | | | | |
| Каргапольский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 4 | разработка проектной документации | 40 040,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 24.11.2017 | 27.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 002 472,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180017 |
| | | осуществление строительного контроля | 21 032,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 2 | с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 29 | разработка проектной документации | 44 044,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 24.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 880 880,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180008 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 850,83 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 |
| 3 | р.п. Красный Октябрь, ул. Новая, 1 | разработка проектной документации | 44 044,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 24.11.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 880 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 850,83 | | | | | |
| 4 | р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 6 | разработка проектной документации | 40 040,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 24.11.2017 | 27.11.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 857 458,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180017 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 990,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170372 |
| 5 | с. Журавлево, ул. И.Д. Лабарешных, 30 | разработка проектной документации | 41 470,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 829 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 749,16 | | | | | |
| 6 | с. Чаши, ул. Нефтяников, 2 | ремонт фасада | 615 971,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 160 278,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 612,00 | | | | | |
| | | | 5 548 061,82 | | | | | |
| Катайский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 17 | разработка проектной документации | 44 352,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 739 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 818,88 | | | | | |
| 2 | г. Катайск, ул. Акулова, 8 | разработка проектной документации | 130 080,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 601 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 55 674,24 | | | | | |
| 3 | г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 19 | разработка проектной документации | 38 292,01 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 17.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 765 840,24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 16 388,98 | | | | | |
| 4 | г. Катайск, ул. Северная, 23 | разработка проектной документации | 38 332,80 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт инженерных систем | 638 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 672,03 | | | | | |
| 5 | г. Катайск, ул. Гагарина, 2 А | разработка проектной документации | 34 320,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 572 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 12 240,80 | | | | | |
| 6 | г. Катайск, ул. Комарова, 10 | разработка проектной документации | 52 852,80 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 880 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 850,83 | | | | | |
| 7 | г. Катайск, ул. Лопатина, 7 А | разработка проектной документации | 49 280,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 985 600,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 091,84 | | | | | |
| 8 | г. Катайск, ул. Гагарина, 8 | разработка проектной документации | 51 744,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 739 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 818,88 | | | | | |
| 9 | г. Катайск, ул. Свердлова, 30 | разработка проектной документации | 32 089,20 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 534 820,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 11 445,15 | | | | | |
| 10 | г. Катайск, ул. Лопатина, 5 А | разработка проектной документации | 73 489,72 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 17.01.2018 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 469 794,40 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 31 453,60 | | | | | |
| 11 | г. Катайск, ул. Северная, 27 | разработка проектной документации | 85 683,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 713 660,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 36 672,32 | | | | | |
| | | | 12 521 117,72 | | | | | |
| Кетовский район | | | | | | | | |
| 1 | п. Чашинский, ул. Заречная, 34 | разработка проектной документации | 36 960,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 739 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 818,88 | | | | | |
| 2 | с. Кетово, ул. Лесная, 21 | разработка проектной документации | 50 193,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 14.11.2017 | | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 003 860,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 482,60 | | | | | |
| 3 | с. Введенское, ул. Полевая, 2 | разработка проектной документации | 44 044,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 14.11.2017 | 16.01.2018 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 880 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 850,83 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | с. Садовое, ул. Ленина, 10 | разработка проектной документации | 86 944,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 14.11.2017 | 16.01.2018 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 738 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 37 212,03 | | | | | |
| 5 | с. Кетово, ул. Красина, 25 | разработка проектной документации | 124 924,80 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 3 123 120,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 66 834,77 | | | | | |
| 6 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 2 | разработка проектной документации | 46 332,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 16.01.2018 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 926 640,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 19 830,10 | | | | | |
| 7 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 34 | разработка проектной документации | 65 065,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 301 300,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 27 847,82 | | | | | |
| 8 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 3 | разработка проектной документации | 52 766,57 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 896 000,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 159 331,35 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 22 584,09 | | | | | |
| 9 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 28 | разработка проектной документации | 50 193,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 05.12.2017 | АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722 |
| | | ремонт крыши | 1 003 860,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 482,60 | | | | | |
| 10 | с. Новая Сидоровка, ул. Новая, 5 | разработка проектной документации | 146 446,72 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 11 | пос. Введенское, ул. Гоголя, 3 | ремонт фасада | 497 875,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 151 145,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 889,00 | | | | | |
| Куртамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А | разработка проектной документации | 71 010,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 420 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 30 392,28 | | | | | |
| 2 | г. Куртамыш, ул. Строителей, 12 | разработка проектной документации | 50 335,20 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 838 920,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 952,89 | | | | | |
| 3 | г. Куртамыш, ул. Строителей, 5 | разработка проектной документации | 118 080,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 18.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 787 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 846,08 | | | | | |
| 4 | г. Куртамыш, ул. Труда, 61 | разработка проектной документации | 88 200,00 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | 18.03.2018 | | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | ремонт фасада | 735 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|---|--|
| | | осуществление строительного контроля | 15 729,00 | | | | | |
| 5 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 9 | ремонт крыши | 1 806 117,00 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 01.08.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич | |
| | | ремонт инженерных систем | 1 011 754,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 | |
| | | осуществление строительного контроля | 59 371,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| 6 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7 | ремонт фасада | 1 247 445,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.08.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич | |
| | | осуществление строительного контроля | 26 172,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 01.08.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| 7 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5 | ремонт фасада | 1 298 624,00 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 14.07.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич | |
| | | осуществление строительного контроля | 27 246,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 14.07.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| | | | 9 666 594,45 | | | | | |
| Лебяжьевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 15 | разработка проектной документации | 61 563,67 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 23.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт фасада | 873 600,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 152 461,13 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 957,71 | | | | | |
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 52 | разработка проектной документации | 68 952,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 30.10.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 1 149 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 24 592,88 | | | | | |
| 3 | р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 36 | разработка проектной документации | 60 480,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 23.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт фасада | 1 008 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 571,20 | | | | | |
| | | | 3 442 378,59 | | | | | |
| Макушинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Макушино, ул. Д.Бедного, 80 | разработка проектной документации | 147 348,89 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт инженерных систем | 3 263 000,00 | | | | | |
| | | ремонт подвальных помещений | 306 264,00 | | | | | |
| | | ремонт фундамента | 1 342 365,57 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 79 535,52 | | | | | |
| 2 | г. Макушино, ул. Комсомольская, 38 | разработка проектной документации | 52 166,40 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 30.10.2017 | 26.12.2017 ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 869 440,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А180009 | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 606,02 | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180012 | |
| 3 | г. Макушино, ул. 1 Вокзальная, 14 | разработка проектной документации | 59 725,99 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 30.10.2017 | 29.11.2017 ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| | | ремонт крыши | 1 360 852,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245А170368 | |
| | | осуществление строительного контроля | 28 551,00 | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 | |
| 4 | г.Макушино, ул. Ленина, 73 | ремонт крыши | 591 354,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 12 407,00 | | | | | |
| 5 | г.Макушино, ул. Ленина, 75 | ремонт крыши | 332 419,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 6 974,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 8 471 009,39 | | | | | |
| Мишкинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | ст. Сладкое, ул. Солнечная, 9 | разработка проектной документации | 45 302,40 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 755 040,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 157,86 | | | | | |
| 2 | р.п. Мишкино, ул. Ленина, 17 | разработка проектной документации | 44 616,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 743 600,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180010 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 913,04 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 3 | р.п. Мишкино, ул. Пролетарская, 16 | разработка проектной документации | 44 616,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 743 600,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180010 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 913,04 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 4 | р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 71 | разработка проектной документации | 68 640,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | 27.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 372 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 29 377,92 | | | | | |
| | | | 3 895 576,26 | | | | | |
| Мокроусовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Мокроусово, ул. Октябрьская, 23 | разработка проектной документации | 81 625,51 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 30.10.2017 | 29.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 700 569,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170368 |
| | | осуществление строительного контроля | 35 679,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| | | | 1 817 873,51 | | | | | |
| Петуховский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Петухово, ул. К.Маркса, 6 | разработка проектной документации | 112 057,60 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 28.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 171 200,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 1 630 240,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 59 950,82 | | | | | |
| 2 | г. Петухово, ул. Линейная, 5 | разработка проектной документации | 45 376,24 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | 31.10.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 825 692,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170369 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 323,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 3 | г. Петухово, п. КМП, 3 | разработка проектной документации | 78 652,14 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | 31.10.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 450 102,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170369 |
| | | осуществление строительного контроля | 30 424,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 4 | г. Петухово, ул. Кулишева, 4 | разработка проектной документации | 61 005,83 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | 31.10.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 987 491,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170370 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 718,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| 5 | г. Петухово, ул. Железнодорожная, 14 А | разработка проектной документации | 58 989,11 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | 16.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 111 785,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А170370 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 326,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж170371 |
| | | | 7 684 332,74 | | | | | |
| Половинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Половинное, ул. Победы, 16 | разработка проектной документации | 52 640,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 07.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 052 800,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 22 529,92 | | | | | |
| 2 | с. Сумки, ул. Крупская, 1 | разработка проектной документации | 50 965,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 849 420,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 178,00 | | | | | |
| 3 | с. Половинное, ул. Советская, 66 | разработка проектной документации | 60 000,00 | 04.12.2017 | 04.12.2017 | 01.02.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 600 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 12 840,00 | | | | | |
| 4 | с. Половинное, ул. Советская, 54 | ремонт фундамента | 279 992,00 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 336 597,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 195,00 | | | | | |
| | | | 3 349 156,92 | | | | | |
| Притобольный район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Глядянское, ул. Ленина, 94 | разработка проектной документации | 74 698,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 493 960,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 31 970,74 | | | | | |
| | | | 1 600 628,74 | | | | | |
| Сафакулевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 11 | разработка проектной документации | 53 196,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 063 920,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180005 |
| | | осуществление строительного контроля | 22 767,89 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| | | | 1 139 883,89 | | | | | |
| Целинный район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Целинное, ул. Советская, 69 | разработка проектной документации | 50 650,60 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 723 580,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 484,61 | | | | | |
| 2 | с. Целинное, ул. Бухарова, 49 | разработка проектной документации | 50 650,60 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 723 580,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180006 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 484,61 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 3 | с. Целинное, ул. Советская, 57 | ремонт крыши | 887 683,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 18 624,00 | | | | | |
| | | | 2 485 737,42 | | | | | |
| Шадринский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Красная Нива, ул. Трудовая, 17 | разработка проектной документации | 37 752,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 629 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 464,88 | | | | | |
| 2 | д. Качусово, ул. Железнодорожная, 5 | разработка проектной документации | 30 201,60 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 503 360,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 10 771,90 | | | | | |
| 3 | с. Канаши, ул. Поселковая, 3 | разработка проектной документации | 75 504,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 258 400,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 26 929,76 | | | | | |
| 4 | с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13 | разработка проектной документации | 37 752,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 629 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 464,88 | | | | | |
| 5 | с. Красная Нива, ул. Школьная, 2 | разработка проектной документации | 48 048,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 800 800,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 17 137,12 | | | | | |
| 6 | д. Качусово, ул. Железнодорожная, 8 | разработка проектной документации | 30 201,60 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 503 360,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 10 771,90 | | | | | |
| 7 | с. Красная Нива, ул. Трудовая, 16 | разработка проектной документации | 17 160,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 286 000,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 6 120,40 | | | | | |
| | | | 4 985 600,04 | | | | | |
| Шатровский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Барино, ул. Комсомольская, 45 | разработка проектной документации | 41 527,20 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 692 120,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 14 811,37 | | | | | |
| 2 | с. Шатрово, ул. Гагарина, 27 | разработка проектной документации | 57 792,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 963 200,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 20 612,48 | | | | | |
| 3 | с. Шатрово, ул. Федосеева, 70 | разработка проектной документации | 65 894,40 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 19.12.2017 | | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 098 240,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 23 502,34 | | | | | |
| | | | 2 977 699,79 | | | | | |
| Шумихинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумиха, ул. Кирова, 9 | разработка проектной документации | 38 972,69 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фундамента | 113 872,75 | | | | | |
| | | ремонт инженерных систем | 442 880,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 11 914,51 | | | | | |
| 2 | г. Шумиха, ул. Ленина, 11 | разработка проектной документации | 57 122,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 142 440,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180007 |
| | | осуществление строительного контроля | 24 448,22 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 3 | г. Шумиха, ул. Ленина, 65 | разработка проектной документации | 42 772,80 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 17.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 611 040,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 13 076,26 | | | | | |
| 4 | г. Шумиха, ул. Спартака, 2 | разработка проектной документации | 66 924,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 338 480,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180006 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 28 643,47 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 5 | г. Шумиха, Территория Нового элеватора, 1 | разработка проектной документации | 76 895,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 537 900,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180005 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 911,06 | | | | | объявлен аукцион № РТС245Ж180013 |
| 6 | г. Шумиха, ул. Советская, 115 | разработка проектной документации | 98 527,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 19.12.2017 | 16.01.2018 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 970 540,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 42 169,56 | | | | | |
| 7 | г. Шумиха, ул. Кирова, 6 | ремонт фасада | 763 900,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180005 |
| | | ремонт инженерных систем | 553 582,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180005 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 642,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | г. Шумиха, ул. Ленина, 37 | ремонт фасада | 788 913,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180006 |
| | | ремонт инженерных систем | 503 333,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180006 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 654,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 9 | г. Шумиха, ул. Фабричная, 49 | ремонт инженерных систем | 476 634,00 | | | | | объявлен аукцион № РТС245А180007 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 001,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 10 | г. Шумиха, ул. Ленина, 35 | ремонт инженерных систем | 348 979,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 01.08.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 322,00 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 01.08.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 11 | г. Шумиха, ул. Кирова, 7 | ремонт фасада | 201 390,00 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 28.09.2017 | | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович |
| | | ремонт инженерных систем | 382 898,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 03.10.2017 | | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор |
| | | осуществление строительного контроля | 12 259,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 03.10.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 11 796 036,32 | | | | | |
| Щучанский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | п. Курорт Озеро, ул. Победы, 22 | разработка проектной документации | 65 065,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 301 300,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 27 847,82 | | | | | |
| | | | 1 394 212,82 | | | | | |
| Юргамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | п. Новый Мир, ул. Труда, 3 | ремонт крыши | 790 593,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 16 587,00 | | | | | |
| 2 | п. Новый Мир, ул. Труда, 13 | разработка проектной документации | 48 048,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 686 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 14 688,96 | | | | | |
| 3 | р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 12 | разработка проектной документации | 32 869,20 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 27.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 469 560,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 10 048,58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|
| 4 | р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1 | разработка проектной документации | 60 231,60 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 003 860,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 21 482,60 | | | | | |
| 5 | п. Новый Мир, ул. Труда, 7 | разработка проектной документации | 48 048,00 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 29.12.2017 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 686 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 14 688,96 | | | | | |
| 6 | р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 27 | разработка проектной документации | 40 768,00 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 27.01.2018 | | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 582 400,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 12 463,36 | | | | | |
| | | | 4 539 137,26 | | | | | |

768 043 784,50